

会议纪要

编号：LKWH-ZHJL-HYJY-008

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 03 月 31 日下午 15: 00
会议主持人	王 道 春		
会议主题：剩余施工工作梳理			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： (1) 地面剩余逆变器及汇流箱全部安装及接线完成。 (2) 厂房及引下部分桥架盖板全部安装完成。 (3) 检修通道全部安装完成。 (4) 清洗水管道全部安装完成，管道试压。 (5) 停电拼接改造高压低压并网柜。 (6) 外网：调度协议模板已经修改，正在走电网公司内部流程，预计下周可以签署；枣林变林 17 出线柜加装互感器事宜已经落实，4 月 1 日开展此项工作。并网验收资料已经完成，下周开始申请并网验收事宜。调度对点联调工作已经协调完成，4 月 3 日开始对点调试。 2、下周工作安排： (1) 站内消缺 (2) 资料归档 (3) 组织分部分项验收 3、本周现场问题： (1) 巡视秸秆棚处逆变器安装情况时发现，逆变器存在装歪现象。 (2) 施工人员存在坐踏组件现象，缺乏成品保护意识需加强教育。 (3) 部分屋面接地系统未完善，固定点较少，导致接地扁铁松动。			

(4) 屋面清洗系统保温措施脱落、开胶现象。

二、会议措施

1、根据对巡视秸秆棚处逆变器安装情况的检查发现，逆变器存在装歪的问题，为保障施工质量和工程安全，现要求相关责任人立即进行整改。

具体整改要求如下：

- (1) 立即对装歪的逆变器进行重新安装，并确保安装牢固、水平。
- (2) 严格按照工程图纸和相关技术规范进行安装，确保施工质量符合要求。
- (3) 对于已安装的逆变器进行全面检查，确保其他逆变器的安装情况符合要求。
- (4) 对于存在问题的逆变器，及时向监理工程师汇报整改情况。

2、施工人员坐踏组件这种现象严重缺乏成品保护意识施工单位需要对施工人员加强教育。

3、经过现场勘查和检测，发现的建筑物屋面接地系统存在一些问题，特别是部分接地扁铁松动情况严重，固定点较少，接地效果不佳，存在较大的安全隐患。为了确保安全和可靠性，根据相关标准和规范要求，要求立即采取必要的措施进行整改。具体要求如下：

- (1) 加强接地扁铁固定，确保其与建筑物结构紧密连接，严格按照规范要求进行固定。
- (2) 增加接地扁铁的数量，确保接地系统覆盖面积充足，接地电阻符合规范要求。
- (3) 进行系统的绝缘测试，确保接地系统与其他系统之间的安全隔离。

4、经过检查发现，该工程存在屋面清洗系统保温措施脱落、开胶现象，后续正常使用会产生不利影响。要求其在合同约定的时间内进行保温措施的修复。要求施工单位加强现场管理，确保工程施工符合质量标准。

三、会议总结：

- 1、本次会议主要内容是对本周工作完成情况的汇报以及下周工作安排的讨论。
- 2、要求施工单位严格按照相关规范要求进行工程施工，加强现场管理和人员培训，确保施工质量和工程安全。
- 3、及时整改存在的问题，并积极推进工程进度，确保按照预定计划完成工程建设。
- 4、同时，要求对施工质量进行监督检查，保证工程质量符合要求。

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.08.31



会议签到表

会议名称	监王理司例会		
会议时间	2023年3月31日 下午 15:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王心邦	通古	13880559649
2	周福林	通古	1501264231
3	王通林	通古	18114004629
4	王通林	东原泰	18867515753
5	王通林	东原泰	18912881715
6	王通林	东原泰	18197193411
7	王通林	东原泰	13909780482
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			