

会议纪要

编号：LKWH-ZHJL-HYJY-009

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 04 月 14 日下午 14： 00
会议主持人	王 道 春		
会议主题： 监理周例会			
一、会议主要内容 1、本周工作完成情况： (1) 箱变封堵全部完成 (2) 电缆挂牌一期已完成 (3) 485 通讯已完成， (4) 逆变器接地一期已完成 (5) 一期校线已完成 (6) 外网：外部情况：调度协议及购售电合同已经签订完成，高压电网部分电力手续已经结束，低压部分手续流程已经启动。 2、下周工作安排： (1) 完善现场剩余工作收尾，并对现场发现的问题进行整改消缺。 (2) 完成资料归档工作。 (3) 落实本项目各工序验收。 (4) 开展信阳项目前期筹备工作。 3、本周现场问题： (1) 清洗系统引下管道缺少固定点。 (2) 高低压电缆进出口未进行防火封堵。 (3) 设备基础内部线缆未进行统一规整绑扎。			

二、会议措施

1、清洗系统引下管道缺少固定点的问题，缺乏固定点可能导致管道在运行时发生不必要的振动，进而增加管道破裂或泄漏的风险，带来潜在的安全隐患。在管道上增加固定点，以确保管道在运行期间的稳定性和安全性。

2、高低压电缆进出口处存在未进行防火封堵。该问题存在较大的安全隐患，要求立即采取以下措施：

（1）对高低压电缆进出口进行防火封堵，确保其符合建筑规范和安全要求。

（2）对已经安装的高低压电缆进行检查，确保其运行安全可靠。

（3）完善现场安全管理措施，严格遵守相关法律法规和建筑规范要求，确保工程安全顺利进行。

3、设备基础内部线缆未进行统一规整绑扎的情况。此项问题不仅会影响设备基础的稳定性和可靠性，也会增加后期设备运行维护的难度和成本，存在安全隐患。针对上述问题，要求立即采取以下整改措施：

（1）对设备基础内部线缆进行统一规整绑扎，确保线缆整齐、紧密、牢固，排列顺序清晰明了，避免杂乱无序。

（2）根据现场实际情况，合理设置线缆管道及其支架，防止线缆长期受力变形和折损

（3）在整改过程中，要确保工人人身安全和设备完好，严格按照安全操作规程进行。

确保设备基础内部线缆符合相关规范要求，达到合格验收标准。

二、会议总结：

1、本次会议主要讨论了本周完成的工作和下周的工作安排。

2、工作完成情况包括箱变封堵、电缆挂牌、485 通讯、逆变器接地、一期校线和外网的进展情况，下周的工作安排包括完善现场剩余工作，资料归档，各工序验收和信阳项目前期筹备工作。

3、在讨论现场问题的时候，出现了清洗系统引下管道缺少固定点、高低压电缆进出口未进行防火封堵和设备基础内部线缆未进行统一规整绑扎三项问题。

4、会议提出了解决方案，包括在管道上增加固定点，对高低压电缆进行防火封堵，对设备基础内部线缆进行整齐规整绑扎，以确保施工符合相关规范和要求，达到合格验收

标准。

主送单位	兰考万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.04.14



会议签到表

会议名称	监王理同例会		
会议时间	2023年4月14日 下午:14:00		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王书林	通生	13880559649
2	王泽江	东医泰	18867535753
3	苏胤铭	东医泰	15926667731
4	王道青	正合行	18174004629
5	王超群	正合行	18197193411
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			