

会议纪要

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编 号：HHLT-JLHY-002

会议地点	荷塘区中车车辆有限公司施工项目部	会议时间	2022年10月21日
会议主持人	高富海		
会议主题：施工安全，进度，质量，周完成及下周工作计划。			
会议内容：			
安全			
1. 要求施工单位对新进场人员5人，进行三级安全教育。			
2. 遵守国家防疫政策，要求是施工单位对外来人员严格执行外来人员信息登记，行程码，健康码，场所码，核酸检测，体温等检查和登记管理。			
3. 条基吊装前，要求安全员就位，并在施工现场周围拉好安全警戒线。			
4. 吊车钢丝绳在吊装前必须检查。			

质量，进度

1. 施工单位报验公司资质，人员资质，项目经理委托书，施工组织设计文件，专项施工方案，安全应急预案等前期资料，以完善开工条件。
2. 建议施工单位条基需要提前制作，有养护时间。打好提前量。
3. 过路管问题监理下通知单一张，需要施工单位进行回复通知。
4. 箱变尽快出图。
5. 电缆沟设计问题，需要设计院出具有效书面回复，如没有，需要返工。

施工单位

汇报本周工作量及下周工作计划。

- 本周完成：
1. 条基预制完成1730米。
 2. 箱变基础圈梁浇筑完成。
 3. 过路埋管沥青路面恢复完成。
 4. 箱变基坑回填完成。

- 下周计划工作：
1. 2#备料车间：拉条安装全部完成，桥架全部安装完成，接地扁钢全部完成，组件安装全部完成，直流电缆接线完成。
 2. 1#备料车间：条基就位及接头浇筑完成。
 3. 2#组装车间：条基吊装。
 4. 相变就位，试验完成。
 5. 1，2，3，4，5#逆变器至箱变电缆沟开挖，电气接线，试验完成。

主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
抄送单位	株洲正善新能源科技有限公司
发文单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司
发文时间	2022 年10月21日 星期五

中车株洲车辆有限公司屋顶光伏发电站项目

[illegible]