

# 会议纪要

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编 号：HHLT-JLHY-005

|                                                                                                                  |                  |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                             | 荷塘区中车车辆有限公司施工项目部 | 会议时间 | 2022年12月16日 |
| 会议主持人                                                                                                            | 苏航               |      |             |
| 会议主题：施工安全，进度，质量，周完成及下周工作计划。                                                                                      |                  |      |             |
| 会议内容：                                                                                                            |                  |      |             |
| 安全                                                                                                               |                  |      |             |
| 1. 要求施工单位管理人员对施工现场进行全面检查一遍，对存在安全隐患的地方，及时整改。                                                                      |                  |      |             |
| 2. 条基吊装前，要求安全员及时就位，进行旁站，并在施工现场周围拉好安全警戒线。                                                                         |                  |      |             |
| 3. 吊装前必须对吊车钢丝绳在吊装前必须检查。                                                                                          |                  |      |             |
| 4. 设备定期检查，及时保养，维修。                                                                                               |                  |      |             |
| 5. 工人上下施工现场屋面时，防坠器安全带必须正确使用佩戴，以安全为主。                                                                             |                  |      |             |
| 6. 疫情防控：提出疫情变流感，但阳性还在增加，影响身体。需配备以下药品及防疫工具（口罩、消毒液，测温枪）药品：发热咽痛全身痛布洛芬系列、连花清瘟系列。发热鼻塞打喷嚏流鼻涕等感冒症状复方氨酚烷胺胶囊、氨咖黄敏胶囊、氯芬黄敏片 |                  |      |             |

质量，进度

1，现今日为止，前期资料，过程资料，要求施工单位尽快提交，施工与资料同步。

施工单位

汇报本周工作量及下周工作计划。

本周完成：

1. 箱变进场，吊装就位；
2. 组件安装完成660块；
3. 预制条基完成250米；
4. 桥架安装完成800米。
5. MC4接头安装完成230套；
6. 光伏电缆敷设5700米
7. 接地扁铁焊接700米

下周计划工作：

1. 安装：2#组装组件安装及直流电缆敷设
2. 1#组装支架及组件安装。（目前2#组装组件吊装已全部完成）
3. 土建：2#组装车间条基封边及沥青防腐
4. 1#组装车间条基就位及浇筑。

|      |                    |
|------|--------------------|
| 主送单位 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 |
| 抄送单位 | 株洲正善新能源科技有限公司      |
| 发文单位 | 湖南力通电力勘测设计咨询有限公司   |
| 发文时间 | 2022 年12月16日 星期五   |

项目名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

会议签到表

[illegible]