

会议纪要

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编 号：HHLT-JLHY-004

会议地点	荷塘区中车车辆有限公司施工项目部	会议时间	2022年12月09日
会议主持人	李连明		
会议主题：施工安全，进度，质量，周完成及下周工作计划。			
会议内容： 安全 1. 要求施工单位管理人员对施工现场进行全面检查一遍，对存在安全隐患的地方，及时整改。 2. 条基吊装前，要求安全员及时就位，进行旁站，并在施工现场周围拉好安全警戒线。 3. 吊装前必须对吊车钢丝绳在吊装前必须检查。 4. 设备定期检查，及时保养，维修。 5. 工人上下施工现场屋面时，防坠器安全带必须正确使用佩戴，以安全为主。			

质量，进度

1. 现今日为止，前期资料，过程资料，要求施工单位尽快提交，施工与资料同步。
2. 组件安装人数过少，要求施工单位增加施工人员，提高安装进度。

施工单位

汇报本周工作量及下周工作计划。

本周完成：

1. 箱变进场，吊装就位；
2. 组件安装完成250块；
3. 预制条基完成300米；
4. 桥架安装完成151米。

下周计划工作：

1. 预制条基完成250米；
2. 支架安装完成60组；
3. MC4插件完成300套；
4. 光伏电缆敷设7500米；
5. 电力电缆敷设432米；
6. 接地线完成500米；
7. 镀锌扁钢完成1000米；
8. 配电室改造；
9. 组件安装完成1500块；

主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
抄送单位	株洲正善新能源科技有限公司
发文单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司
发文时间	2022 年12月09日 星期五

项目名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

会议签到表

[illegible]