

会议纪要

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目

编号：HHLT-JLHY-006

签发：陈渝

会议地点	中车株洲车辆有限公司施工项目部	会议时间	2023.22.20 10:00
会议主持人	陈渝		
会议主题：安全、质量、进度			
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况。 (1) B15 屋面光伏支架安装 420 米；接地扁铁安装完成 400 米；电缆桥架安装 200 米。 (2) B10-B14 屋顶光伏电缆 PV1-F-0.6/1KV-1*4 电缆敷设 4200 米； (3) 电缆 PV1-F-0.6/1KV-1*4 到货 2 万米；电缆 ZC-YJLHV22-0.6/1KV-3*120+1*70 到货 3400 米 2、下周计划。 (1) B10-14 屋顶光伏电缆 PV1-F-0.6/1KV-1*4 电缆敷设； (2) B10-14 屋顶电缆桥架敷设完成； (3) B10-14 屋顶接地环网敷设完成； 二、总包单位 1、B07 支架、组件、逆变器、并网柜、接地已具备并网条件但并网柜到配电柜电缆 30 米未敷设，所用电缆未到货； 2、提出 2 月 22 日对 B07 分部分项工程验收； 3、403 项目箱变移位协调时间未果； 三、监理单位 1、要求施工单位管理人员对施工现场进行全面检查，对存在安全隐患的地方及时整改； 2、支架吊装期间防止支架损坏，做好成品保护，人员的相互配合； 3、B07 必须在 2 月 28 日前实现并网； 4、组织总包、施工单位对 B07 分部分项工程进行验收包括资料； 5、抓紧时间把 403 项目箱变移位落实； 6、保证施工进度及质量，按时完成并网时间；			

附：会议签到

----- 以下空白 -----

主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司		
抄送单位	株洲正善新能源科技有限公司		
发文单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司	发文时间	2023.02.20

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。