

# 会议纪要

工程名称：中车株洲电力机车屋顶分布式光伏发电项目

编号：HNLT-JLHY-008

签发：陈渝

会议地点	中车株洲电力机车屋顶分布式光伏发电项目部	会议时间	2023.03.06 10:00
会议主持人	陈渝		
会议主题：安全、质量、进度			
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况。 (1) B10-15：完成交流电缆敷设 2100 米，并网柜安装到位。 (2) B07：完成并网柜临时雨棚，并网柜到配电室的电缆敷设及电缆头制作安装。 2、下周计划。 (1) B10--15：联合厂房变并网柜到配电室进线柜的电缆敷设，并网柜端 3*185+2*95 电缆的电缆头制作及安装，逆变器到并网柜的电缆头制作安装，B14—15 剩余的光伏板吊装及安装，光伏电缆组串。 (2) C11-24：光伏支架安装，桥架安装，运维通道安装等。 二、总包单位 1、项目备案完成、EMC 协议完成、接入方案及评审完成、设计完成，接入批复电业局流程中。 2、并网协议、购售电合同、调度协议国家电网公司内部正在编制，需接入批复完成后外发。 3、403 项目箱变移位协调时间未果； 三、监理单位 1、安全： 施工单位需把控好现场施工安全严格做好安全防护和应急措施，防止不安全问题出现，施工单位必须做好雨季施工措施。 2、质量： 施工质量必须严格按图纸及规范要求进行，不得随意更改设计图纸，各区域完成后需报备监理，检查合格后方可进行下到工序，需留好影像资料。 3、进度： 施工进度滞后，施工单位应采取补救措施。			

附：会议签到

----- 以下空白 -----

主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司		
抄送单位	株洲正善新能源科技有限公司		
发文单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司	发文时间	2023.02.27

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。