

会议纪要

工程名称：中车株洲电力机车屋顶分布式光伏发电项目

编号：HNLT-JLHY-009

签发：陈渝

会议地点	中车株洲电力机车屋顶分布式光伏发电电项目部	会议时 间	2023.03.13 10:00
会议主持 人	陈渝		
会议主题：安全、质量、进度			
本次会议内容：			
一、施工单位			
1、上周完成情况.			
（1）B10-15：联合变配电室 3*120+1*70 电缆头制作安装 6 个，4*185+1*95 电 缆敷设 40 米，电缆头制作安装 4 个。			
（2）c11—24：光伏夹具，导轨安装完成，组件吊装 1560 块。运维通道吊装 780 米，逆变器吊装 6 台，接地扁铁吊装 1500 米。			
2、 下周计划.			
（1）C11-24 屋顶光伏板安装，运维通道安装。接地扁铁安装。			
（2）B08—09 光伏夹具及导轨吊装安装（材料到的情况下）。			
二、总包单位			
1、关于株洲车辆厂要求竣工档案资料经检查还未完善，等待施工人员进场施工 （箱变移位），并网时间无法确定			
2、C11-C24 工房组件安装完成、逆变器安装完成、电缆以敷设到位、逆变器到 并网柜电缆桥架未到货、并网柜未到货。			
3、D02 夹具、光伏支架已完成，光伏组件吊装 1050 块到位。			
三、监理单位			
1、安全：			
施工单位需把控好现场施工安全、质量，严格做好安全防护和应急措施，近期雷雨天 气较多，为防止不安全问题出现，施工单位必须做好雨季施工措施；			
2、质量：			
施工工序必须严格按照规范要求进行；			
3、进度：			
施工进度滞后，施工单位应采取补救措施；			

附：会议签到

----- 以下空白 -----

主送单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司		
抄送单位	株洲正善新能源科技有限公司		
发文单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司	发文时间	2023.02.27

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。