

会议纪要

编号: ZCQD-ZHJL-HYJY-005

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目 (二期)

签发: 田在欣

会议地点	会议室	会议时间	2023年2月28日
会议主持人	田在欣		
会议主题: 监理例会			
本周工程进度:			
1、D5 组件安装完成 100%。逆变器安装完成 50%。桥架安装完成 30%。运维通道安装完成 70%。			
2、D2 支架安装完成 80%。			
3、D3 支架安装完成 15%。			
下周工作安排:			
1、D5 逆变器、汇流箱安装完成 100%。电缆敷设完成 100%。			
2、D2 厂房支架安装完成 100%。组件安装完成 25%。			
3、D3 支架安装完成 50%。			
监理单位发言:			
安全:			
1、对新进场工人进行安全培训, 技术交底。			
2、执行早班会安全在教育。早班会照片发四方所新投股份项目沟通群。			
3、作业人员佩戴安全帽、劳保鞋, 反光背心, 切割戴护目镜。			
4、每个施工屋顶要配置一名安全员。			
5、当日纸箱施工垃圾打包放置, 严禁风吹高空抛物。			
质量:			
1、组件与支架对齐安装, 支架基础彩钢瓦面用抹布擦净, 粘贴无灰尘。支架安装水平粘贴牢固。组件接线待粘贴胶凝固后进行。组件两人抬运, 两块以上要加纸板。组件上严禁放置物品。交直流放线穿管, 管口终端安装专用护套, 穿管进桥架侧安装锁母。避免管口划伤电缆。			



2、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

总包单位发言：

- 1、一期并网柜 1 号到场更换。
- 2、二期接入方案待国网审批，时间确定不了。
- 3、箱变、开关站设备位置 3 月 1 日定位，落实电缆走向。
- 4、箱变、开关站设备 3 月 6 日出图。
- 5、汇流箱 3 月 9 日到货。

建设单位发言：

- 1、总包方要在 4 月 20 日前保证项目具备并网条件。
- 2、组件无场地卸货，允许随发随时吊装至屋面。
- 3、分部进度提前完成可抵冲进度罚款单。
- 4、并网前提交电站维护使用说明书。电站运维备品备件清单。
- 5、一期运维文件、管理制度，电表改造，尽快落实。
- 6、开关站间隔设备位置定位完成后，让国网股份签字同意。
- 7、箱变、开关站设备到货时间按照原计划到场。

需要解决问题：无



主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.2.28



第五期例会 会议签到表

时间：2023年2月28日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李长	中新投			
司在欣	正衡监理	2 工程师	13080110556	
林兵	四方所	技术	15142581865	
蔡习清	四方所		15154252876	
陈永光	二十二冶		18530809496	
张洪清	四方所		15227761146	
张洪清	四方所		17864215919	
张洪清	正衡监理	监理	15337051836	

