

会议纪要

编号：ZCQD-ZHJL-HYJY-002

工程名称：中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

签发：

会议地点	会 议 室	会议时间	2023 年 2 月 7 日
会议主持人	田 在 欣		
会议主题： 监理例会			
本周工程进度：			
1、D5 厂房加固完成 100%。D3 厂房加固完成 50%。			
下周工作安排：			
1、 D3 厂房焊接檩托板，檩条安装，系杆安装，拉条安装。			
2、 光伏施工，采光带安全防护网安装、D5、D3、D2 光伏支架定位放线。			
监理单位发言：			
安全：			
1、对工人进行安全技术交底，对新进场工人进行安全培训。			
2、执行早班会，班前安全教育。			
3、作业人员佩戴安全帽、安全带、防滑鞋，反光背心。			
4、每个施工曲臂车域要配置一名安全观察员。			
进度：			
1、本周要完成 D3 厂房的加固工作。D2 厂房加固。			
2、光伏工程:依项目划分表制定总施工进度计划。项目全面开展，各分项工程同步作业，定人员定完成时间，二十二冶要保证 4 月 20 日前完工，具备发电并网条件。			
3、设计院现只有光伏安装图纸。四方所尽快完善接入方案。土建、箱变、开关站图纸尽快设计到位。			
4、组件每周到场 2MW，逆变器、汇流箱 2 月份要到场。箱变、开关站设备 3 月 20 日要到场。			
5、提交材料到货计划，施工进度计划。			
6、在本周一期并网柜更换。消缺、初验收。			

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

总包单位发言：

- 1、按材料到货计划、施工计划时间节点落实好现场施工等工作。
- 2、施工质量要严格要求，按照图纸施工。
- 3、严管严控安全措施防护。

建设单位发言：

- 1、 总包方要在 4 月 20 日前保证项目具备并网条件。
- 2、 按照施工进度计划交叉作业全面开展施工。分项施工定人员，有监理查数施工人员。分项工程迟后进度计划将对分包单位进行经济考核。
- 3、 EPC 总承包抓紧落实接入方案。若因接入方案延迟发电并网总计划，将对你方进行考核。
- 4、 一期并网柜更换只允许现场更换停电时间。
- 5、 厂房排风管线上方未能完成加固安装的，要设计变更。加固竣工后要复核承载力。

需要解决问题：无

主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.2.7