

会议纪要

编号: ZCQD-ZHJL-HYJY-003

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目 (二期)

签发人: 田在欣

会议地点	会议室	会议时间	2023 年 2 月 14 日
会议主持人	田在欣		
会议主题: 监理例会			
本周工程进度: 1、D3 厂房加固完成 98%。			
下周工作安排: 1、D3 厂房焊接处刷防火涂料 1 天完成。 2、光伏施工, D5 光伏支架安装组件安装。D2 支架定位放线支架安装。D3 支架定位放线。			
监理单位发言: 安全: 1、对新进场工人进行安全培训, 技术交底。 2、执行早班会安全在教育。早班会照片发四方所新投股份项目沟通群。 3、作业人员佩戴安全帽、防滑鞋, 反光背心, 切割戴护目镜。 4、每个施工屋顶要配置一名安全员。 进度: 1、本周要完成 D5 厂房支架安装 100%, 组件安装 75%。逆变器、汇流箱安装 70%。D2 厂房支架安装要完成 30%。D3 厂房支架要到场。 2、完成上周末落实工作项。 3、开工资料(资质、施工组织计划、安全管理体系、质量管理体系、各项施工方案、技术交底、设计交底、图纸会审记录、项目划分表), 材料报审资料, 加固施工过程资料, 本周要完成。 4、3 月 1 日前土建施工。			



扫描全能王 创建

质量:

1、组件与支架对齐安装，支架基础彩钢瓦面用抹布擦净，粘贴无灰尘。支架安装水平粘贴牢固。

2、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

总包单位发言:

1、一期未完工程 10 天完成。并网柜 10 天之内更换完成。资料签字盖章组卷 19 号之前完成。

2、二期接入方案、开关站设计 10 天之内完成。

3、开关站设备 40 天内到场。

4、按加固原图纸光伏安装。

建设单位发言:

1、总包方要在 4 月 20 日前保证项目具备并网条件。

2、各厂房进度分解，每天计划偏差在日报上体现，工程迟后将对施工单位进行考核。

3、EPC 总承包抓紧落实接入方案。若因接入方案延迟发电并网总计划，将对你方进行考核。

4、制定到货计划明细表，按到货计划清单日期收货验收。2 月 28 日前组件全部到货。

5、管理人员变更提交变更申请。

需要解决问题: 无



主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.2.14

