

会议纪要

编号：ZCQD-ZHJL-HYJY-004

工程名称：中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目（二期）

签发：

会议地点	会 议 室	会议时间	2023 年 2 月 21 日
会议主持人	田 在 欣		
会议主题： 监理例会			
本周工程进度：			
1、 D5 厂房支架完成 100%，组件安装完成 8.3%。 2、 D2 厂房采光带防护网安装已完成，支架放线已完成。支架安装完成 3.55%			
本周未按进度计划完成项：			
1、 D5 组件安装未达到应安装完成 75%施工进度。逆变器、汇流箱未施工。未达到应安装完成 70%。 2、 D2 厂房支架安装未达到应安装完成 30%施工进度。 3、 组件 1 月 20 日应到 2.1MW，未到货。 4、一期未完工程应 10 天完成，未完成 。并网柜应 10 天之内更换完成，未完成。 5、二期接入方案、开关站设计应 10 天之内完成。未完成。			
监理单位发言：			
安全：			
1、对新进场工人进行安全培训，技术交底。 2、执行早班会安全在教育。早班会照片发四方所新投股份项目沟通群。 3、作业人员佩戴安全帽、防滑鞋，反光背心,切割戴护目镜。 4、每个施工屋顶要配置一名安全员。			
下周施工进度：			
1、D5 厂房本周 23 号要完成组件安装 100%。逆变器、汇流箱安装 23 号完成 100%。 桥架安装电缆敷设 28 号要完成 100%。 2、D2 厂房支架安装要完成 70%。组件安装要完成 25%。 3、3 月 1 日土建施工。			

质量:

- 1、组件与支架对齐安装，支架基础彩钢瓦面用抹布擦净，粘贴无灰尘。支架安装水平粘贴牢固。组件接线待粘贴胶凝固后进行。
- 2、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

总包单位发言:

- 1、一期并网柜 28 号到场, (视频监控、数据采集、清洗系统、光伏消缺)与更换并网柜一起安装施工。
- 2、二期接入方案待国网审批, 时间确定不了。箱变、开关站设备基础图纸 28 号完成。
- 3、箱变、开关站设备原定 3 月 20 日到场不变。
- 4、汇流箱本周内到货。
- 5、组件 25 号到 2.1MW
- 6、D5 组件安装一周完成。逆变器汇流箱支架 23 号到场, 28 号完成逆变器汇流箱安装。本周桥架安装 50%。
- 7、D2 支架安装 60%, 逆变器汇流箱安装 50%。
- 8、D3 支架 23 号到场, 暂不安装。

建设单位发言:

- 1、总包方要在 4 月 20 日前保证项目具备并网条件。
- 2、各厂房工期迟后进度, 物料迟后, 施工缺陷写进周报说明情况。未完成项本周补救措施写清说明。
- 3、EPC 总承包抓紧落实接入方案。
- 4、2 月 28 日前组件全部到货。
- 5、周例会 EPC 总承包项目经理到会。技术人员要到施工现场巡查。

需要解决问题: 无

主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.2.21