

会议纪要

编号: ZCQD-ZHJL-HYJY-004

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

签发: 田在欣

会议地点	会 议 室	会议时间	2022 年 12 月 2 日
会议主持人	田 在 欣		
会议主题： 监理例会			

本周工程进度:

1、C14 组装夹具 400 套。2、切割导轨 120 根。3、屋顶放线。4、运维通道导轨安装 20 米。

下周工作安排:

C14 安装运维通道导轨, 敷设运维通道。粘贴支架。组装夹具。

监理单位发言:

- 1、要求总包加快施工进度、施工人员要固定。
- 2、所有到货材料都要报验。
- 3、每到工序完成后报我方验收, 验收合格后方可进入下一道工序施工。
- 4、疫情期间要做好疫情防控工作, 要求总包单位做一份疫情防控预案。
- 5、总包按要求落实, 施工计划的时间节点, 项目经理要保证按时完工。
- 6、C13 屋顶采光带要做好安全防护措施, 防护措施做到位后, 才能进行施工。
- 7、爬梯口处张贴安全标识牌。

总包单位发言:

- 1、我方会按要求尽快落实疫情防控等工作。
- 2、所到材料我方会及时报审。
- 3、按施工计划时间节点落实好现场施工等工作。

需要解决问题: 无



扫描全能王 创建

主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.12.2

