

会议纪要

编号: ZCQD-ZHJL-HYJY-008

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

签发: 田在欣

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 12 月 30 日
会议主持人	田在欣		
会议主题: 监理例会			
本周工程进度:			
1、运维通道安装 1000%。C13 组串接线 100%, 直流线敷设 100%。交流电缆敷设完成。逆变器接线完成。并网柜安装完成。并网柜交流电缆接线完成 90%。			
下周工作安排:			
调试发电并网。			
监理单位发言:			
安全:			
1、执行早班会, 班前安全教育。			
2、作业人员佩戴安全帽、防滑鞋, 反光背心, 禁止吸烟。			
5、每个施工区域要配置一名专职安全员, 佩戴安全员袖标。			
6、不按要求佩戴安全用具的进行考核。			
进度:			
1、每完成一部分分项工程报监理和建设方进行转序验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。			
2、按照施工进度计划检查施工量, 没按进度计划时间完成的, 进行经济考核。			
质量:			
1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工, 不按照图纸施工后果自负。			
2、支架导轨粘贴要满打胶、牢固符合设计要求。支架导轨安装要水平。			
3、组件安装要横平竖直, 组件散货时要 2 人抬运, 不得一人一块搬运, 组件安装中严禁脚踩, 手按压在组件上, 组件上严禁放置物品工具。组件 M4 接头挂起不得拖地。			



扫描全能王 创建

4、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。

5、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。

6、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。

7、逆变器接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠；

8、屋顶防雷接地扁钢搭接长度 2 倍以上螺栓接或焊接，焊接处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；

总包单位发言：

1、按施工计划时间节点落实好现场施工等工作。

2、施工质量严格要求，按照图纸施工。

需要解决问题：无



主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.12.30

