

会 议 纪 要

编号: ZCDD ZHUE HYJT-002

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 11 月 07 日
会议主持人	王 国 富		
会议主题: 监理例会			
监理单位: 1、要求总包加快施工进度、施工人员要固定。 2、所有到货材料都要报验。 3、每到工序完成后报我方验收, 验收合格后方可进入下一道工序施工。 4、疫情期间要做好疫情防控工作, 要求总包单位做一份疫情防控预案。 5、总包按要求落实, 施工计划的时间节点, 项目经理要保证按时完工。 总包单位: 1、为赶进度我方将增加 2 位持有证件人员。 2、我方会按要求尽快落实疫情防控等工作。 3、所到材料我方会及时报审。 4、按施工计划时间节点落实好现场施工等工作。			



需要解决问题：无

主送单位	青岛正善光伏电力有限公司
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司

