

会议纪要

编号: ZCQD-ZHJL-HYJY-003

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

签发:

会议地点	会议室	会议时间	2022 年 11 月 25 日
会议主持人	田 在 欣		
会议主题: 监理例会			
本周工程进度: 1、C13、C14 厂房加固累计完成 100%。			
下周工作安排: C13、C14 厂房屋顶交接。定点放线, 支架安装。 东厂区厂房加固。			
监理单位发言: 1、要求总包加快施工进度、施工人员要固定。 2、所有到货材料都要报验。 3、每到工序完成后报我方验收, 验收合格后方可进入下一道工序施工。 4、疫情期间要做好疫情防控工作, 要求总包单位做一份疫情防控预案。 5、总包按要求落实, 施工计划的时间节点, 项目经理要保证按时完工。 6、C13 屋顶采光带要做好安全防护措施, 防护措施做到位后, 才能进行施工。 7、爬梯口处张贴安全标识牌。			
总包单位发言: 1、我方会按要求尽快落实疫情防控等工作。 2、所到材料我方会及时报审。 3、按施工计划时间节点落实好现场施工等工作。			
需要解决问题: 无			



主送单位	青岛正善光伏电力有限公司	
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2022.11.25

