

会议纪要

编号: ZCQD-ZHJL-HYJY-005

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

签发人: 田在欣

会议地点	会议室	会议时间	2022年12月9日			
会议主持人	田在欣					
会议主题: 监理例会						
本周工程进度:						
1、C14 支架粘贴完成, 运维通道安装 50%, 桥架安装 50%。C13 支架粘贴完成 80%, 运维通道安装完成 50%。						
下周工作安排:						
C14 粘贴导轨完成, 安装运维通道完成。C13 粘贴导轨完成, 安装运维通道完成。逆变器安装完成。安装 1 个厂房组件完成。						
监理单位发言:						
安全:						
1、对工人进行安全技术交底, 对新进场工人进行安全培训, 三级安全教育考试答题, 附身份证复印件, 交监理部备案。						
2、购买集体保险。						
3、执行早班会, 班前安全教育。						
4、作业人员佩戴安全帽、防滑鞋, 反光背心, 禁止吸烟。						
5、每个施工区域要配置一名专职安全员, 佩戴安全员袖标。						
6、不按要求佩戴安全用具的进行考核。						
进度:						
1、本周要进行设计交底图纸会审。						
2、每完成一部分项工程报监理和建设方进行转序验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。						
3、所到场原材料, 材料员及时收集合格证, 检验检测报告, 做好原材料及设备的登记台帐, 材料设备进场报审, 开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏, 做好开箱检验记录。						



扫描全能王 创建

4、按照施工进度计划检查施工量，没按进度计划时间完成的，进行经济考核。

质量：

- 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工，不按照图纸施工后果自负。
- 2、支架导轨粘贴要满打胶、牢固符合设计要求。支架导轨安装要水平。
- 3、组件安装要横平竖直，组件散货时要 2 人抬运，不得一人一块搬运，组件安装中严禁脚踩，手按压在组件上，组件上严禁放置物品工具。组件 M4 接头挂起不得拖地。
- 4、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。
- 5、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。
- 6、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。
- 7、逆变器接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠；
- 8、屋顶防雷接地扁钢搭接长度 2 倍以上螺栓接或焊接，焊接处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；

总包单位发言：

- 1、我方会按要求尽快落实疫情防控等工作。
- 2、所到材料我方会及时报审。
- 3、按施工计划时间节点落实好现场施工等工作。
- 4、施工质量要严格要求，按照图纸施工。

需要解决问题：无



扫描全能王 创建

主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.12.9



中车青岛四方股份公司
分布式屋顶光伏电站项目



扫描全能王 创建

第五次同业会议签到表

时间:2022年12月09日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
司在波	正衡监理	工程师	13080110856	
葛永伟	四方所	现场负责人	13754287876	
孙敬军	中电建	现场管理	1503559552	



扫描全能王 创建