


会议纪要

编号: ZCQD-ZHJL-HYJY-015

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目 (二期)

签发: 

会议地点	会 议 室	会议时间	2023 年 5 月 13 日
会议主持人	田 在 欣		
会议主题：监理例会			
本周工程进度：			
1、 D2 运维通道安装完成 100%。通信线敷设完成 100%。 2、 D3 运维通道安装完成 40%。通信线敷设完成 50%。 3、 D5 运维通道安装完成 100%。通信线敷设完成 100%。 4、 二次仓吊装就位，二次仓设备接线完成 100%。 5、 并网柜母排连接完成。 6、 高压电缆敷设完成 70%。			
下周工作安排：			
1、 高压电缆敷设。 2、 电缆终端头制作。 3、 电气试验调试并发电并网。			
监理单位发言：			
安全：			
1、对新进场工人进行安全培训，技术交底。 2、执行早班会安全在教育。早班会照片发四方所新投股份项目沟通群。 3、作业人员佩戴安全帽、劳保鞋，反光背心，切割戴护目镜，禁止抽烟。 4、每个施工屋顶要配置一名安全员。 5、当日纸箱施工垃圾打包放置，严禁风吹高空抛物。 6、有限空间施工严格按照股份安全管理要求进行。			
质量：			
1、组件上严禁放置物品。			



扫描全能王 创建

2、桥架内交直流线分离，线缆穿管，组件下方直流线绑扎牢靠不得拖地。

3、在电缆敷设中注意不要划伤电缆皮，直流电缆 M4 头制作、插接时，紧固到位不得松动及虚接。

4、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵；做好组串开路电压测试记录。

5、交流电缆终端头制作，分指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，电缆要有相应的余量留置在逆变器下部预留。

6、逆变器接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠；

7、屋顶防雷接地扁钢搭接长度 2 倍以上螺栓接或焊接，焊接处刷防腐，按设计要求制作施工，并保证场区接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；

8、运维通道格栅板安装牢固，人踏走运维通道上格栅板不得发软下沉。

9、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

进度：

1、 电缆敷设已迟于进度计划。高压电缆要抓紧敷设完成。

总包单位发言：

1、 尽快完成高压电缆敷设工作。

2、 高压电缆敷设因有限空间审批流程原因导致电缆一直铺设不上。

建设单位发言：

1、 各项施工要严格遵守安全规章制度进行施工。



主送单位	青岛正善光伏电力有限公司		
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.5.13



