

会议纪要

编号: ZCQD-ZHIL-HYHY-001

工程名称: 中车青岛股份公司分布式屋顶光伏发电项目

签发: 田在欣

会议地点	会议室	会议时间	2023 年 1 月 10 日
会议主持人	田在欣		
会议主题: 监理例会			
本周工程进度: 1、D5 厂房焊接檩托板完成 66%, 檩条安装完成 48%, 焊接系杆板完成 66%, 安装拉条完成 1%。			
下周工作安排: D5 厂房焊接檩托板, 檩条安装, 系杆安装, 拉条安装。			
监理单位发言: 安全: 1、对工人进行安全技术交底, 对新进场工人进行安全培训。 2、执行早班会, 班前安全教育。 3、作业人员佩戴安全帽、安全带、防滑鞋, 反光背心。 4、每个施工曲臂车域要配置一名安全观察员。 进度: 1、本周要完成 D5 厂房 2 跨的加固工作。 2、年后复工后合理安排 D2、D3 厂房加固人员车辆, 三个厂房加固要同时进行, 按照施工进度计划节点完成加固工程。 3、光伏工程:1 月 29 日复工, 设计院来项目现场进行技术交底。支架材料要按照材料到货计划到场。 质量: 1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。			
总包单位发言:			



扫描全能王 创建

1、按材料到货计划、施工计划时间节点落实好现场施工等工作。

2、施工质量要严格要求，按照图纸施工。

建设方发言：

1、材料到场严格按照材料到货计划执行。

2、计划好节后复工，工人机械的安排，必须保证在4月份发电并网。

需要解决问题：无



主送单位	青岛正善光伏电力有限公司	
抄送单位	中车青岛四方车辆研究所有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023.1.10



第一次周例会会议签到表

时间:2023年/月/0日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
司在似	正衡监理	工程师	13080110556	
蔡永涛	四方所	现场负责人	15154257876	

