

# 监理例会会议纪要

工程名称：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-DHDE-001

会议地点	大韩道恩会议室	会议时间	2023年07月22日
会议主持人			
会议主题：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目7月份第一周监理例会			
会议内容： 一、施工单位施工情况汇报 本周完成： 1. 本周夹具安装完成50%，导轨安装40%。 2. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。 3. 屋面临边防护施工，采光带防护，告知施工人员施工过程中做好安全防护。 4. 本周夹具全部到货，导轨全部到货，逆变器全部到货。 下周计划： 1. 导轨安装。 2. 组件到货。 二、监理项目部要求 1. 要求对进场施工人员进行安全培训教育，持证上岗，要求一人一档。 2. 要求总包单位尽快上报《编号：ZHJL-DHDE-001》监理联系单内相关报审文件。 3. 每日施工前进行安全站班会，要求明确内容，每日安全抽查应根据当日的工作计划内容完成对应的安全检查，安全问答抽问问题应与实际相关，并使全员知晓。 4. 要求日报、周报、月报及时报送；确定每周五进行现场质量及安全监理例会，且监理部形成相关文件下发，总包单位及时落实。 5. 要求现场施工、动火、吊装等各工序作业时，总包单位安全人员必须全天履职；场区内施工区域粘贴悬挂安全警示牌。 6. 要求入场区施工（屋面）必须佩戴安全帽穿反光马甲和五点式安全带，如发现未佩戴安全帽和未穿五点式安全带者（施工人员：1人/200元，管理人员：1人/500元）安全考核。 7. 要求总包单位尽快上报“施工进度节点图”。 8. 要求吊装作业时不得在下雨天、刮风等极端恶劣天气进行。			

9. 要求尽快制作施工项目部五牌一图和相关管理制度。
10. 要求现场施工人员一人一档资料尽快完善，并上报监理部进行审查。

### 三、业主项目部要求

1. 要求高空作业施工时必须采用5点式安全带，戴好安全帽，且安全带悬挂牢固；对爬梯等进行安全防护。
2. 要求施工前先做好屋面采光带安全防护及临边防护。
3. 要求总包单位对进场施工人员签署安全承诺书，进场施工人员必须购买保险及体检报告。
4. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	上海棋光绿色能源有限公司
抄送单位	唐立工程技术有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	高治斌

附：会议照片及签到表



## 安全活动人员签到表

会议内容	关于安全质量环保一周例会		
会议时间	2023年07月21日	会议地点	施工现场
编号	参加人	所在部门	备注
1	张峰	湖南公司	
2	张强	磨工程	
3	高玲	正衡管理	
4	张官	磨工程	
5	张旭	磨工程	
6	宋先荣	磨工程	
7	吉忠强	磨工程	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 上海电力浦西公司

## 会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附页	
会议时间	2013.07.22	会议地点	大韩道恩项目部会议室	
主持人	高洁	记录人	高洁	
参加单位及人员: 陆浩合      陈晓雷 高洁 孙越 张强 河河				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期