

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-DHDE-003

会议地点	大韩道恩会议室	会议时间	2023 年 08 月 04 日
会议主持人	焦雅臣		
会议主题：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目8月份第一周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 本周夹具安装完成100%，导轨安装100%。			
2. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
3. 屋面临边防护施工，采光带防护施工，检修通道铺设。			
下周计划：			
1. 一号屋面组件吊装、安装。			
2. 一号屋面桥架安装，直流电缆敷设。			
二、监理项目部要求			
1. 要求现场施工、动火、吊装等各工序作业时，总包单位安全人员必须全天履职。			
2. 要求对进场施工人员进行安全培训教育，持证上岗。			
3. 要求吊装作业时不得在下雨天、刮风等极端恶劣天气进行。			
4. 要求尽快制作施工项目部五牌一图和相关管理制度。			
5. 要求总包单位对现场施工区域进行安全隐患检查，大风及下雨天气严禁施工。			
6. 要求提供施工项目经理及安全员相关证件进行报审。			
7. 要求对桥架内垃圾、钢屑等全部清理。			
三、业主项目部要求			
1. 要求高空作业施工时必须采用5点式安全带，戴好安全帽，且安全带悬挂牢固；对爬梯等进行安全防护。			
2. 要求做好屋面采光带安全防护，爬梯防护笼安全防护。			
3. 要求总包单位尽快提供项目部管理人员证件和一人一档资料。			
4. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。			



主送单位	上海阳光绿色能源有限公司
抄送单位	吉星工程技术有限公司
发文单位	常州正衡新能源有限公司
签发人	

附：会议照片及签到表



上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页		
会议时间	2013.08.02		会议地点	大韩道恩项目部会议室	
主持人	焦猛		记录人	高译文	
参加单位及人员:					
高译文、殷强宏 张刚 陆浩伦					
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期	

