

# 监理例会会议纪要

工程名称：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-DHDE-005

|                                                               |         |      |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|
| 会议地点                                                          | 大韩道恩会议室 | 会议时间 | 2023 年 08 月 18 日 |
| 会议主持人                                                         | 焦猛      |      |                  |
| 会议主题：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目8月份第三周监理例会                         |         |      |                  |
| 会议内容：                                                         |         |      |                  |
| 一、施工单位施工情况汇报                                                  |         |      |                  |
| 本周完成：                                                         |         |      |                  |
| 1. 1#屋面夹具安装完成100%，导轨安装100%；组件安装100%，检修通道铺设90%。                |         |      |                  |
| 2. 1#屋面逆变器安装完成18台；桥架安装90%；直流电缆敷设100%。                         |         |      |                  |
| 3. 2#屋面逆变器安装完成18台；直流桥架安装完成80%；直流电缆敷设70%；导轨安装完成100%；检修通道铺设70%。 |         |      |                  |
| 4. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。                                |         |      |                  |
| 下周计划：                                                         |         |      |                  |
| 1. 二号屋面组件安装；1#、2#屋面检修通道铺设。                                    |         |      |                  |
| 2. 二号屋面直流电缆敷设；直流桥架安装。                                         |         |      |                  |
| 二、监理项目部要求                                                     |         |      |                  |
| 1. 要求屋面各工序施工严格按照设计图纸及规范要求进行。                                  |         |      |                  |
| 2. 要求项目部管理人员于8月22日对施工1#屋面质量及安全进行检查，届时监理部形成相关文件下发，总包单位积极整改落实。  |         |      |                  |
| 3. 要求组件吊装作业时，严格执行现吊现分散，成箱组件不得在屋面长时间停留。                        |         |      |                  |
| 4. 要求现场施工动火、吊装作业时必须开具场区作业票，且总包单位安全管理人员必须全天履职。                 |         |      |                  |
| 5. 要求组件安装将中、边压块压实紧固；直流电缆、MC4接头不得拖至屋面。                         |         |      |                  |
| 6. 要求提供施工项目经理及安全员相关证件进行报审。                                    |         |      |                  |
| 7. 要求对进场施工人员进行安全培训教育，且持证上岗；超过55周岁人员，严禁至屋面进行高空作业。              |         |      |                  |
| 8. 要求总包单位对1#、2#屋面剩余采光带及屋面安全警示牌尽快安装。                           |         |      |                  |
| 9. 要求总包单位对组件开路电压进行测量，并形成施工记录保存。                               |         |      |                  |



### 三、业主项目部要求

1. 要求高空作业施工时必须采用5点式安全带，戴好安全帽，且安全带悬挂牢固。
2. 要求屋面施工人员避开高温阶段的施工，项目部配备相应防暑物资。
3. 要求总包单位对2#屋面采光带防护进行安装，做好屋面各安全措施。
4. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。
5. 要求总包单位吊装作业严格执行相关制度，作业时安全人员现场监督。

|      |              |
|------|--------------|
| 主送单位 | 上海棋光绿色能源有限公司 |
| 抄送单位 | 唐立工程技术有限公司   |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程有限公司 |
| 签发人  |              |

附：会议照片及签到表



# 上海电力浦西公司

## 会议签到表

|                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|
| 会议名称                                                                                                                                                                                                                                 | 质量及安全监理例会   |        | 附 页        |        |
| 会议时间                                                                                                                                                                                                                                 | 2023.08.18. | 会议地点   | 大韩道恩项目部会议室 |        |
| 主持人                                                                                                                                                                                                                                  | 焦力强         | 记录人    | 高论文斌       |        |
| 参加单位及人员:                                                                                                                                                                                                                             |             |        |            |        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>高论文斌</p> <p>陈晓雷</p> <p>陆治能</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>段强兵</p> <p>李斌</p> </div> </div> |             |        |            |        |
| 编制人/日期                                                                                                                                                                                                                               |             | 审核人/日期 |            | 批准人/日期 |

