

昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电
项目

会
议
纪
要

(第 02 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目 编号：JSGG-ZHJL-002

会议地点	项目部办公室		会议时间	2022. 10. 31
会议主持人	姜旭	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—江苏光谷光伏科技有限公司 符广山 杨立荣 刘汉 孟铭 李中斌 赵祥奎

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 姜旭

总包单位—苏州建德一方能源科技有限公司 徐明本 詹浩

附：参会人员签到表

上周施工完成情况：

- 1、1#2#3#4#厂房支架，组件安装完成（除 4#厂房未确定区域）
- 2、接地扁铁焊接完成总工程的 50%
- 3、桥架安装完成总工程的 30%
- 4、逆变器共安装 10 台

下周施工计划：

- 1、直流桥架安装完成 100%
- 2、1#2#3#厂房直流电缆敷设完成 100%
- 3、1#2#3#厂房下墙桥架支架的制作与桥架安装完成 100%
- 4、1#2#3#组件接地线安装完成 100%

监理单位要求：

- 1、1#厂房桥架接地线不满足要求，更换 6 m²接地线。
- 2、光伏支架基础前后摆放不在一条直线上，要求整改。
- 3、个别光伏支架基础破坏严重，建议更换新基础。
- 4、由于地势不平，支架基础前后立柱添加过多垫片，导致紧固螺帽缺少。已与业主确定整改方案，按要求整改。
- 5、因光伏支架基础厂家定制，个别 U 形螺栓预埋过深导致螺帽缺少，已确定整改方案螺帽紧固后点焊做防腐工作。
- 6、现场组件 MC4 插头未按图纸组串施工，要求安图纸组串施工 21 或 22 块为一个组串。



- 7、出入主要施工通道无安全标识（必须戴安全帽，当心吊物，当心坠落等）
- 8、吊装作业时，必须选择正确的吊点，合理栓索具，试吊。
- 9、下墙桥架施工前，必须报持有登高作业证的施工人员，保证人证合一。
- 10、对于外来进厂人员上报，行程码，健康码，核酸检测报告。
- 11、交流电缆敷设保证其应保证应力自然，不能有缠绕，打弯现象。拐弯处做弧度处理
- 12、直流电缆敷设至逆变器后做开路电压，电流试验。交流电缆敷设完成后做绝缘电阻试验。
- 13、接地环网焊接完成后测接地电阻，保证接地电阻不大于 4 欧姆
- 14、桥架安装时尽量保证，桥架横梁与方钢固定，捋直。
- 15、建议施工单位加强对施工资料的编制工作，尽快提交至我处审核，审核后移交至业主方签字盖章。

建设单位要求：

- 1、在现场施工过程中，如发现现场施工人员违反安全准则，第一次进行罚款 500 元，第二次进行罚款 1000 元，第三次进行全体施工人员的安全教育工作。
- 2、高空作业一定要戴好安全带
- 3、现场直流电缆敷设（除 4#厂房外）其余按照图纸组串施工。



主送单位	昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏光谷光伏科技有限公司工程项目部		
发文单位	昆山欧思克切削技术有限公司 1.274MW 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022.10.31

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



会议签到表

2022年 10 月 31 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
姜旭	正衡监理	经理	17604520417	
李中旭	光谷光伏	库管	15985674847	
刘汉	光谷光伏		13655200835	
俞明本	扬州车地		15181962215	
王峰	光谷光伏		18062806882	
傅于山	光谷光伏	资料	13611712788	
杨万军	光谷光伏	工长	18900698852	
孟锐	光谷光伏	资料员	18621706646	
詹浩	光谷光伏	电工	17764810222	

