

会议纪要

工程名称：源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目

编号：JNYS-ZHJL-HY-002

签发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2022 年 11 月 26 日
会议主持人	陈坤		
会议主题：疫情防控、安全、质量、进度例会			
本次会议内容： 施工项目部： 1、针对近期疫情反复情况，现场要求做到每天核酸检测，并等级体温、行程码台账； 2、支架基础浇筑全部完成，支架安装完成 10%； 下周施工计划： 1、扁铁安装完成 50%； 2、支架安装完成 50%。 监理项目部： 1、因常熟近期疫情形式较为严峻，配合当地防疫政策，同时也为了自身安全和项目保障实施，现要求所有施工人员按照当地防疫政策要求做好每日核算检测，且出日常及工作中都要做好个人防护，佩戴口罩，同时做到上下班两点一线，保障自身安全，同时也保障项目施工进度。 2、禁止未取得相关证件人员进行特殊作业。 3、在按质按量完成工程进度的情况下对于涉及到吊装等危险作业时一定要做好防护措施，保证现场施工质量加强安全管理。 4、混凝土出厂质量报告未见； 5、餐厅外墙高空作业人员部分人员佩戴的安全带未固定在安全绳上。			
主送单位	源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022 年 11 月 26 日

会议签到表

[illegible]