

会议纪要

工程名称：源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目

编号：JNYS-ZHJL-HY-003

签发：[Red Stamp]

会议地点	工地会议室	会议时间	2022 年 12 月 09 日
会议主持人	陈坤		
会议主题：疫情防控、安全、质量、进度例会			
本次会议内容： 施工项目部： 支架基础浇筑完成 80%，组件（水泥屋面）完成 80%。 下周施工计划： 目前安装工程已完成大半，预计下周进行并网验收。 监理项目部： 1、疫情现在放开，但是应业主要求，虽然疫情放开，但是我们仍按两点一线的工作方式进行，避免放开后的大量感染人员，保障我们的进度进展。 2、因安装工程已完成大半，部分施工人员转到餐厅外墙施工，设计到高空作业，再次强调一定佩戴安全带，并固定在安全绳上，且特殊作业必须要持证上岗。 3、应业主提出要求，对一次室墙壁进行重新粉刷，并更换新的电灯。			
主送单位	源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	源深苏州夏普 4.7MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022 年 12 月 9 日

会议签到表

[illegible]