

艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分
布式光伏电站项目

会 议 纪 要

（第 03 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SZBX-ZHJL-003

会议地点	项目部办公室		会议时间	2023. 3. 5
会议主持人	姜旭	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—苏州博熙光伏科技有限公司 汪崇贵

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 姜旭

总包单位—上海道发新能源有限公司 徐涛 胡成刚 华星 徐涛

徐子龙

附：参会人员签到表

监理单位要求：

- 1、所有电动工具及带电设备，保证有良好的接地或者漏电保护器，在潮湿地方必须使用安全电压，有专人监护。
- 2、电焊作业时余下的焊条头不得随意丢弃，要求集中存放。
- 3、直流电缆敷设结束后，应按照施工图纸检查组串连接情况，
- 4、登高工作时，工具、物品不准随便往下扔，应装入工具袋吊送。
- 5、高空作业时应设置警戒线或者安全警示牌，防止东西坠落砸伤他人。
- 6、施工所用电线应完整无缺，不得有破皮，老化现象。
- 7、严禁用湿手接触电源开关。
- 8、直流电缆接入逆变器前做开路电压测试，统计数据。
- 9、直流电缆接入 MC4 插头采用搪锡工艺。
- 10、接地圆钢焊接要满足 6 倍搭接，双面施焊，焊接完成后做防腐



处理。

11、接地环网焊接完成后测接地电阻，保证接地电阻不大于4欧姆。

12、施工现场最近清晨都会起很大的雾气，工人在屋面施工作业时，尤其在临边作业以在未安装走道板处时要尤为注意打滑，施工单位要做好相关的安全交底工作并定期开展安全教育晨会，留取文字、影像等记录。

13、施工单位要着力解决好外部并网手续及并网设备的问题，确保项目如期按照并网节点完成项目并网工作。



主送单位	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	苏州博熙光伏科技有限公司工程项目部		
发文单位	艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2023.3.5

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



会议签到表

2023 年 3 月 5 日

[illegible]