

艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分
布式光伏电站项目

会 议 纪 要

（第 04 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SZBX-ZHJL-001

会议地点	项目部办公室		会议时间	2022.4.10
会议主持人	姜旭	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—苏州博熙光伏科技有限公司 汪崇贵

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 姜旭

总包单位—上海道发新能源有限公司 徐涛 胡成刚 华星 徐涛

徐子龙

附：参会人员签到表

监理单位要求：

- 1、电缆敷设时，应检查管道内有无杂物，避免电缆保护层损伤。
- 2、电缆头制作时，端头面要平齐且垂直电缆轴线。
- 3、交流电缆敷设后做绝缘电阻试验。
- 4、现场电气施工过程中必须保证有值班人员。
- 5、敷设交流电缆过程中，要随时检查电缆是否有划伤情况，若出现问题立即停止敷设在高压线附近施工应竖立警示标志，警示标志标明高压线电压等级。安排安全员在附近施工进行监督，施工人员必须穿戴绝缘手套，绝缘鞋。

7、交流电缆敷设完成后，电缆头两端需要用绝缘胶带绑扎。

8、交流电缆敷设时一定要预留足够的电缆保证后续施工使用，避免造成预留电缆过短导致电缆的浪费，耽误施工的进度，要求按照图纸施工后可多预留 3-5 米。



9、现场高压施工作业即将进场施工,要提前上报公司资质、特种人员资质、实验、资质,提交监理处审核,确保现场做到人证合一,一旦发现存在人证不一情况,要立即停止相关施工作业。

10、施工单位要尽可能做到项目施工资料于现场施工进度同步,在并网前完成现场所有的验收资料。



主送单位	艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目施工单位项目部		
抄送单位	苏州博熙光伏科技有限公司工程项目部		
发文单位	艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2023.4.15

注:会议纪要由监理项目部起草,并下发建设方与施工方各一份。



