

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-001

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 01 日 14: 30
会议主持人	潘一宋		
会议主题：图纸会审、设计交底；首次会议强调防疫和施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况：			
1、进行图纸会审和设计交底。			
2、落实疫情防控和施工安全措施，推进施工进度和控制质量。			
3、关于开工前期资料要求。			
本次会议内容：			
首先进行了图纸会审、设计交底会议，会议由建设单位潘一宋经理主持，参会人员有建设单位、施工单位管理人员、监理单位和设计单位等人员。会议上，各参建单位就关于“宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目”的设计图纸和建设方案进行了讨论，同时也提出了相关的建设要求，形成图纸会审纪要（略记，由设计单位整理并形成）。 其次进行了本项目的首次会议，并形成纪要如下： 建设单位： 前面进行了图纸会审和设计交底，下面就第一次工程例会谈意见： 一、关于开工事宜。开工时间以 2022 年 10 月 28 日为准，工期为 120 天，要求施工周期尽量不要跨春节为宜。希做好开工前的准备工作：1、开工前期资料抓紧整理报监理审核后交到业主方王昌龙工处。防疫的资料没有看到要进行补充完善。2、开工后原则上确定周四上午九时召开每周例会。3、施工现场的工作机制必须建立，投标单位的投标人员要求在岗，资料员和安全员不能同一人兼任。4、现场项目部还有进行布置好一些，增加文件柜、会议桌，各种标识牌等。5、材料和设备品牌报审表尽快落实，材料送第三方检测计划和送检要尽快落实。不能出洋相，包括组件到货检测和安装检测，确保设备材料的质量。6、工期计划的报审还没有看到，注意几个时间点：（1）、并网柜尽快订货，11 月底与园区 4#、7#和 8#厂房扩容同步进行设备就位。（2）、12 月底与园区 6#厂房扩容同步进行。（3）、2023 年 1 月份完成并网，并网资料提前准备。 二、关于施工质量和安全方面。1、现场的原材料严把质量关和现场的施工质量把牢了。2、关于屋顶的漏水事宜与物业提前确认，乘光伏组件还没有上屋顶前好解决漏水点排摸的事宜。3、关于安全，一是用电安全，一个是人员安全，高空作业的规范。安全围栏制作再考究一些。再有就是防疫安全，按新区的规定执行。4、施工照片多拍一些放在群里，注意拍照的内容和时间段；施工要有内容如夹具导轨安装组件上屋顶以及开挖土建等。 三、关于防疫方面。1、防疫要齐备，入场后的签到和场所码扫码等。投标的几个人必须			

要多扫扫场所码。防止后台数据与现场不一致会影响企业的信用分，增加几个人坚持扫码与考勤相一致。2、施工人员现在进场情况如何？管理人员4人与投标人员一致否？安全员和项目负责人要人证合一到岗，其他的人员可以申请调整。3、防疫要每天给群里报三个表格，每天要有专人报表。

监理单位：

1、戚平受公司委派承担本项目的监理工作，执行本项目的监理合同和全面负责现场的监理管理责任。与大家也相识，希加强沟通，共同把此项目做好。监理单位将按照公开、公正、公平的原则，依据国家建设标准和规范、行业要求独立自主的行使监理权利进行工作。2、依据规范、制度要求对该项目的安全、质量、进度进行规范化管控。以及进行一些协调工作。3、近日完成对施工前期开工资料的审核，要求资料符合项目实际和图纸要求，不足部分要求立即修改提交。4、严格质量检查验收流程，由施工单位自检合格后报送监理、业主单位进行验收。5、落实各项安全管理规定，监理人员将依据合同要求对施工安全问题进行考核。6、关于资料事宜，施工过程资料与施工同步报审验评，竣工结束后关于工程量核算资料在监理离场后不再受理。7、关于监理发出的过程资料（如联系单、通知单等）会以PDF版格式第一时间发在项目群内，以便管理人员均能知晓，相关责任人及时组织整改回应等。8、关于防疫资料及时响应新区政府、园区和业主得要求，坚持报表和扫码，加强对新进场人员的登记和核实信息，配合园区守好小门。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目3.9MWP分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目3.9MWP分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目3.9MWP分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.11.01

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

