

# 会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-HYJY-002

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 10 日 9: 00
会议主持人	戚平		
会议主题：强调防疫和施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工安全和质量要求。			
本次会议内容： <b>一、施工单位：</b> <b>本周工作：</b> 1、基础及开挖破路部分（下周开工，周末计划破路）。 2、开工报审资料准备（修改）。 3、水泥墩质量问题（更换）。 4、三级安全教育，防疫登记（新增员工）三天三检。 <b>下周计划：</b> 1、剩余水泥墩吊装完成。 2、防水卷材铺设，水泥墩定位完成 1-4#屋面。 3、7#8#彩钢瓦屋面夹具定位安装完成。 4、确定 2#3#4#配电房及储能基础土建施工图纸，土建施工准备进场（准备材料）。 <b>需要协调事宜：</b> 1、5#屋面土层下 20 公分保温防水层如何处理。 2、储能基础施工图何时确定。 <b>二、监理单位：</b> 1、开工前的报验资料已出具修改补充意见，要求进行尽快完善，下周一（11 月 14 日）提交电子档文件报建设单位审核。2、随着上周的导轨到货，本周的支架到货，要求施工的报验资料随施工进度进行同步，包括工序完成后的验收报验。关于逆变器的品牌和型号问题，希施工单位取得供应商的书面说明文件报建设单位。3、关于彩钢瓦屋顶施工材料吊运至屋顶的安全问题，			

强调导轨、支架和组件在下落至屋面时尽可能找到屋面下方有大梁的地方落放，并立即拆件后分散摆放。4、防疫要求新进场人员三天三检后干活，之后按三天一检频次执行，进园区按全区制度执行。

**三、建设单位：**

1、4#7#8#厂房扩容供电时间暂定为12月5日；6#厂房扩容供电时间待定。

2、开工资料（慈农）报审尽快，第一材料送检尽快把送检单的走流程盖章，不要耽误送检；第二品牌选择尽快以报表确定；第三组件选“瑞源天科”后确定到货时间监理协调通知第三方来进行到货检测。

3、关于工程安全质量：

(1) 水泥墩质量（蜂窝麻面）涉及质量不好的要予以更换；运维通道问题尽快询价；

(2) 储能基础下方“蓄水池”尽快确定位置，找出合适位置；

(3) 5#屋面覆土基坑如何施工方案到现场确定；

(4) 吊装安全措施落实，提前报计划提交给物业。吊装时安全员和监理进行安全旁站。

4、剩余的图纸交底内容结合目前的尽快进行调整补充。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目	发文时间	2022.11.11

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

