

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-003

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 17 日 9: 00
会议主持人	戚 平		
会议主题：强调防疫和施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、水泥墩吊装分散（完成 1#2#3#4#5#）。 2、防水卷材铺设及水泥墩定位完成（完成 1#2#3#4#）。 3、彩钢瓦屋顶定位，安装夹具（8#已完成，7#完成 70%）。 4、2#3#4#配电房基础土建图纸已出（周末开始施工）。 下周计划： 1、水泥屋面剩余 5#水泥墩定位完成。 2、彩钢瓦屋面 6#7#夹具完成，6-8#导轨固定完成。 3、5#楼新增电缆井及破路完成，2#3#4#配电房基础开始施工。 4、水泥屋面开始安装支架。 需要协调事宜： 1、3#配电房扩容土建变更确认。 2、储能基础土建位置变更确认。 3、逆变器 196KW 需更换成 230KW 待确认。 4、5#楼土建施工方案需确认。 二、监理单位： 1、15 天（两周内）的材料设备到货计划，人工计划，进度计划进行细化。 2、供应商资质材料收集，材料进场及时报验。 3、按已批准的开工报审资料进行三级安全教育和技术交底，做好防疫信息登记。			

4、彩钢瓦屋面吊装材料后及时分散，不允许堆积，当天分散的组件按安装固定的数量进行确定，分散多少就安装固定多少防止大风吹落和损坏。

三、建设单位：

1、组件到货时间分为4天到货后，提前通知检测人员到现场并做好三天三检工作，之后方可进园区干活。

2、水泥墩前支墩质量问题（修补或者更换）。

3、材料送检（已送防水卷材，下周一送检水泥墩样品）要抓紧。

4、外省到新区人员提前报备，做好三天三检。

5、做好飞行检查（业主聘请第三方）的准备工作，主要包括现场资料和安全文明施工现场情况。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目	发文时间	2022.11.17

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

