

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-006

签发：

戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 08 日 9: 00
会议主持人	戚平		
会议主题：强调防疫和施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、7#和 8#厂房屋顶接地焊接安装完成 100%。 2、1#、2#和 3#砼屋顶支架安装完成 100%，4#完成 40%。 3、2#和 3#配电房基础承重柱砌筑施工完成 100%，支模完成 100%，钢筋绑扎完成约 50%。 4、储能基础基坑开挖完成，打松木桩、石子平铺和垫层浇筑完成。 下周计划： 1、6#、7#和 8#屋顶组件吊运分散安装约 60%。 2、5#和 4#厂房屋顶开始支架安装完成 100%，组件安装完成约 40%。 3、2#和 3#配电房支模、钢筋绑扎和砼浇筑完成；储能设备基础制作完成；5#楼向北侧破路及制作电缆井完成。 4、光伏接入柜拼柜完成。 需要协调事宜： 1、请建设单位协调确认园区停电时间。 2、是否还是利用园区 4#配电房做光伏升压站？确定与否。 二、监理单位： 1、开工前的报验资料已报建设单位，建设单位已批准。下一步请施工单位管理人员对施工人员做好技术和安全交底，形成记录。 2、随着材料进场到货的增加，要求施工的报验资料随施工进度进行同步，及时收集好合格证和检测报告报监理方。			

3、关于冬季施工和雨雪天气结冰屋顶的进出上下通道安全问题，请施工人员注意，防摔伤和冻伤。

4、关于防疫安全，所有人员三天一次检测核酸，新增加的人员提前三天三检后方可入园。

三、建设单位：

1、关于 4#配电房不能作为我们的升压站位置，现在拟定在 3#或 1#厂房一楼打通一间用，待上会确定会通知大家并出具新图纸进行施工。

2、关于运维通道的费用，两个意见，一是继续和合约部沟通，让其给出合适的概算；另一条是可以参考已有决算的项目，加快沟通，把控好施工安装的时间。

3、关于逆变器的品牌和规格事宜，原则上已同意调整，涉及到金额有增加的要上会讨论，希望把逆变器的厂商资料准备的充分一些（包括询价、价差等），合约部审核就更方便一些。

4、关于 5#屋顶覆土基坑的支墩摆放施工方案，原则上同意用挤塑板进行包裹支墩，但要求要把挤塑板框架固定好了，排水口要预留。

5、施工资料要及时完善，应对飞行检查。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MW 分布式光伏发电项目		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MW 分布式光伏发电项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MW 分布式光伏发电项目	发文时间	2022.12.08

注 会议纪要由监理单位整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

