

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-HYJY-007

签字：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 15 日 9: 00
会议主持人	戚 平		
会议主题：强调防疫和施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、彩钢瓦屋面 7#8#组件吊装分散已完成，8#安装完成 60%（组件到货延迟）。 2、水泥顶 2#3#4#组件已吊装。 3、2#3#配电房土建已完工砼浇筑，待拆模，储能底板砼浇筑已完工，破路部分和新增部分本周末完成。 下周计划： 1、彩钢瓦屋面 6-8#组件安装完成，桥架屋面部分完工。 2、水泥顶屋面 1-4#组件安装完成，桥架屋面部分完工。 3、5#楼屋面支架完工，组件吊装。 4、1#配电房架空层及储能条形基础梁完成砼浇筑。 5、5#楼位置破路，3#楼至 1#楼高压电缆井破路，高压配电房门口位置破路完成。 需要协调事宜： 1、请建设单位协调确认园区停电时间（预计 12 月下旬）。 二、监理单位： 1、所有项目人员尽量减少社会面接触，核酸检测配合海创内部检测时间和要求，尽量不去公共检测地区。 2、关于冬季施工和雨雪天气结冰屋顶的进出上下通道安全问题，请施工人员注意，防摔伤和冻伤。 3、关于材料和设备到货情况要在周报中注明，结合施工计划同步掌控。			

三、建设单位：

1、升压站由 4#厂房移至 1#厂房，提交报价资料（情况说明+报价清单）盖章本周提交。

2、施工进度计划更新细化。

3、设计变更联系单汇总信息，并网前提交甲方。

4、检修通道方案确定并报价。

5、根据甲方厂区停电计划，目前 6#楼并柜在 12/27-12/28,光伏接入柜同期接入，储能接入柜可根据 4#7#8#租户停电时间提前并柜。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目	发文时间	2022.12.15

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

