

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-HYJY-008

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022 年 12 月 29 日 9: 00
会议主持人	戚 平		
会议主题：强调防疫和施工安全，推进施工进度和质量控制			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工安全和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、7#8#屋面进行光伏线缆敷设，基本完成。 2、1#-4#屋顶桥架安装完成约 50%；5#屋顶覆土基坑支墩和支架安装基本完成。 3、园区配电房外侧高压进线孔和电缆沟土建已完工制作。 下周计划： 1、彩钢瓦屋面 6#-8#光伏线缆敷设完成，1#-5#屋顶光伏线缆敷设完成。 2、1#-8#屋顶逆变器安装完成，桥架屋面部分完工。 3、5#楼屋面支架完工，组件吊运分散和安装完成。 4、园区配电房接入柜完成屏柜（利用元旦期间停电）。1#2#3#光伏配电房电气柜、变压器和 SVG 进行就位安装。 5、高压试验和二次保护进行试验完成。 需要协调事宜： 1、请建设单位协调确认园区停电时间（预计元旦期间）。 2、请建设单位协调接入方案，争取 2023 年春节前进行并网验收。 二、监理单位： 1、上周本人因被病毒感染，身体出现较严重不适，没有组织开例会，请谅解。 2、关于图纸变更的部分请尽快与设计沟通把正式图纸进行出具。根据这些情况和建设单位核实后着手把联系单落实，并把工程变更量进行报审。 3、关于材料和设备到货后，及时把合格证、检测报告收集齐全报监理。过程施工资料尽快同步报验。			

4、月度进度款支付资料抓紧时间报审，争取元旦放假前能把资料流转 to 建设单位（扫描文件）。

5、根据春节前 10 天，还有约半个月的时间，天气较好，没有降温和天寒地冻的极端情况，抓紧有利时机，细化施工进度计划，把未完成工作安排好。

三、建设单位：

1、上周因有好几位同志因被病毒感染，身体出现严重不适没有开会，今天着重强调一些事情，关于施工进度要求再抓紧时间赶一赶。对现场发现的质量问题要有资料进行闭环，尤其是与图纸不一致的情况，不要被审计时有核减的情况。支墩质量不合格的更换要有退场资料，这样可以回避质疑，不影响竣工验收。

2、整个八栋屋顶的施工未完成工程量排出细化的计划表供建设单位整体计划安排。关于光伏升压站由 4#楼调整至 1#楼，期间耽误的一些时间可以先报工期延误报告，提前做些准备。

3、接入方案会在元旦前后出来，6#楼增容还在确认时间节点，3#楼的增容送电在 2023 年 2 月底前，所以我们的光伏项目并网要在这个节点之前完成。

4、相关检测事宜，元旦前后安排进行组件安装检测；所有的检测包括组件、材料等检测合格报告要在竣工验收前完成并拿到纸质版文件。

5、并网验收和竣工验收要提前进行准备，提前和供电公司进行沟通。

6、关于质量问题，一定要按图施工，不能马虎。安全事宜，请注意阳康后的工人不能安排重体力活和临边孔洞处干活。

7、关于联系单的内容包括图纸确认、工程量和新增报价和情况说明等，节前和建设单位核对一次，之后进行完善。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目	发文时间	2022.12.29

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

