

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYYQEQ-HYJY-012

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 16 日 9: 00
会议主持人	戚 平		
会议主题：强调施工安全，推进施工进度和质量控制，为竣工验收做准备。			
本次会议议题情况： 1、施工单位汇报施工情况； 2、监理单位谈工作情况； 3、建设单位谈施工安全、进度和质量要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 本周工作： 1、1#-8#屋顶：通讯线缆敷设完成 100%，接地系统扁钢焊接完成。6#-8#屋顶清洗系统制作完成约 30%，5#-8#下引桥架盖板安装完成。 2、1#-3#光伏配电房电气柜通讯敷设和网络连接完成，对点基本完成。 3、储能设备就位，通讯线缆终端制作和连接完成，调试完成。 下周计划： 1、1-8#屋顶：消缺整改。 2、5#-8#屋顶清洗系统和检修通道制作完成 100%。 3、与供电公司对点等完成，争取进行并网验收。 4、工程竣工前施工扫尾，标识标牌张贴等，安全文明检查。 二、监理单位： 1、根据业主要求，并网验收时间要在 2 月 22 日前完成，为业主得园区后续电力扩容等工作留有时间和空间。随后进行装表和并网送电操作，为工程竣工验收做好准备。 2、根据业主计划安排在下周初安排对本项目已完成施工安装的内容进行预验收，查漏补缺；重点是支墩质量，安装面明显的缺陷等。 3、抓紧落实电缆送检事宜，所有送检材料的检测报告要在竣工验收时要收集齐全。 4、在竣工验收后，按惯例抓紧时间对验收组提出的问题进行消缺整改，及时通知第三方检测单位对电站进行系统检测，还需要施工单位进行人员和必要的配合。 三、建设单位： 1、计划安排 2 月 22 日左右完成并网验收，抓紧时间与供电公司对接落实和协调相关事宜。			

2、关于图纸会审和变更联系单事宜，要求分开进行整理。开工之初的图纸会审会议确定的需要变更的内容汇总在一份单子里，后续在施工工程中发现需要变更调整的内容汇总在另一份电子里；关于报价中缺项的单独做一份。在整理好后抓紧时间进行核对和确认。

3、初步计划安排本月 28 日进行工程竣工验收，现在可以与物业进行屋顶、雨水漏点等排查验收，竣工验收资料也可以进行准备起来。目前还有安装的工程量要抓紧时间完成。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目	发文时间	2023.02.16

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

