

XM4：会议纪要模板

会 议 纪 要

编号：JL-02

签发：郭俊兴

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

会议地点	涡阳 俊能公司会议室	会议时间	2023年02月02日
会议主持人	郭俊兴		
会议主题：安全学习培训.电气安装施工质量事宜。			
上次会议问题落实情况： 上次会议提出的安全防护措施，绝大部分班组已安排到位，执行情况还不错，但是仍有个别班组执行的不好，如安全带.安全帽佩戴不规范，个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容： 监理单位：郭俊兴 根据上电要求，今天组织大家进行安全学习培训，要求大家安全警钟长鸣，吸取施工现场安全事故的教训，分析安全事故发生的原因和产生的严重后果，大家必须引以为戒，确实提高安全防范意识。随时提醒作业工人主要安全，严禁违章作业，确保施工安全。 最近上海电力领导到现场检查，提出以下问题： 1. 所有接地网焊接工艺均不合格，要求后续焊接施工中，所有焊接部位必须清理焊渣，再次补焊，做到运条平稳，焊缝饱满，再次清除焊渣待焊接部位无温度时，才能进行防腐处理。 2. 部分接地扁铁黄绿期涂刷不规范。要求黄绿期段长度必须按 15cm 一段布置，黄绿漆界限必须分明。 3. 部分逆变器国电投表示粘贴不规范，要求必须粘贴再逆变器中间，不得出现气泡，粘贴必须牢固可靠，再粘贴前必须清洁逆变器箱体粘贴出。 4. 少部分接地扁铁焊接出防腐不合格，要求必须再次除锈按要求防锈漆和面漆各涂刷防腐漆两遍。 5. 少部分逆变器.电表箱进出线预留不足，要求预留线必须达到 15-20cm。 6. 逆变器.电表箱下方电缆保护管，再最低处必须留有放水孔。 7. 所有进出线口必须用交代进行封闭，防止进水及小动物进入。 8. 相邻组件版平整度.边框错位必须控制再 2mm 以内。 要求大家一定提高安全意识，严禁安全违章作业，对违章作业人员一定严肃处理，确保施工安全。安装过程中的细节要求，请大家务必严格执行，再后续安装施工中，严禁再次出现类似问题，否则必须返工处理。 再次强调以下，各级管理人员必须高度重视安全管理和施工质量管理，确保施工安全，施工质量合格，拜托大家了。			



主送单位	安徽跨江电缆工程有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽涡阳上电俊能新能源有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏 发电项目 监理部	发文时间	2023.03.17



