

XM4: 会议纪要模板

会 议 纪 要

编号: CYHL-02

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

签发: 郭俊兴

2022-11-28

会议地点	涡阳俊能公司会议室	会议时间	2022-11-28
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 现场施工安全及施工质量。			
上次会议问题落实情况: 上次会议提出的安全防护措施,绝大部分班组已安排到位,执行情况还不太好,仍有个别班组执行的不好,如安全带.安全帽佩戴不规范,个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容: 监理单位:郭俊兴 近期现场巡查以下问题,现根据现场实际情况提出要求。 一.安全管理 1.个别施工对负责人,安全意识淡薄,不重视安全管理,对现场施工人员违章作业视而不见,疏忽现场施工安全管理。使施工过程存在一定的安全隐患。根据国家建设工程安全管理条例,现提出以下要求。 (1) 无围栏屋面施工前必须在屋面临边布置安全警示带,否则每户每次罚款 300 元。 (2)现场工人不按要求佩带安全帽,没人每次罚款 200 元,安全帽佩戴不规范罚款 100 元。 (3)施工屋面在上料处.有人出入的门口必须必须布置安全警示网,否则每户每次罚款 3000 元。 (4)在无围栏屋面安装施工时,临边及据屋面高度大于 2 米时,作业工人必须佩戴安全带,否则每人每次罚款 300 元。 二.施工质量方面 (1)膨胀螺栓打孔必须控制打孔深度,在钻头采取定位措施,避免将屋面打穿。否则屋面打穿的一切后果应有施工对承担。 (2)接地扁铁焊接长度.搭接长度必须大于扁铁宽度的两倍并满足三面焊接的要求。 (3)接地扁铁黄绿漆涂刷必须黄绿分明,不得出现混色现象。 (3)支架柱脚防水沥青涂刷面积必须满足直径 30CM。 (4)组件版面平整度误差必须控制在 2CM 之内。 (5)组件边框周围间距必须均匀。 (6)组件压块与组件边框之间不得有缝隙。 (7)直流电缆绑扎间距不得大于 50CM,直流电缆不得垂于斜梁或横梁下面。 (8)接地电阻必须满足规范要求,不得大于 4 欧姆。 (9)严禁安装人员在组件版上随意踩踏,否则没人每次罚款 300 元。 (10)安装班组在撤离安装现场前,必须对所有支架紧固螺栓进行全面检查,避免出现螺栓紧固不到位的现象出现。			

(11)严禁在小雨中安装组件。

三. 组件的搬运。

(1) 组件搬运时，必须轻拿轻放，严禁磕碰，严禁野蛮搬运。

(2) 在搬运组件前主要检查，发现问题组件及时报告工程部，并拍照发给工程部确认责任。

四. 去施工现场的往返车辆安全

严禁施工车辆在大雾中，结冰的路面上行车速度过快，确保行车安全。

五. 安全文明施工

所以安装人员必须做的安全文明施工，严禁和农户产生冲突。有问题务必做到和谐沟通，严禁野蛮施工。



主送单位	安徽俊能新能源科技有限公司(总包项目部)		
抄送单位	涡阳上电俊能新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽涡阳300MW(一期120MW)户用分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.11.28

安徽涡阳 120MW 户用分布式光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期

年 月 日

[illegible]