

XM4: 会议纪要模板

会 议 纪 要

编号: 2023-13

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

会议地点	涡阳 俊能公司会议室	会议时间	2023-6-12
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 安全学习培训, 安全管理; 施工质量管理。			
上次会议问题落实情况: 上次会议提出的安全防护措施, 绝大部分班组已安排到位, 执行情况还不错, 但是仍有个别班组执行的不好, 如个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容: 监理单位: 郭俊兴 本月是全国安全月, 今天再次和大家明确施工现场安全管理责任重于泰山, 所有施工管理人员都有很重的安全管理责任; 施工现场班组长是本班组的第一安全责任人。安全管理责任是重中之重, 所有施工现场安全管理人员必须负起责任, 对施工现场的安全管理责任必须抓紧, 杜绝违章现象出现, 确保施工安全。 本周现场巡查发现的问题: 一安全方面: - 个别班组个别人员施工现场未按要求穿反光背心; - 个别班组施工现场未按要求布置好临边安全警示带; - 个别班组个别人员高处作业未按要求佩戴安全带; 以上问题要求各班组长, 必须做好自检自查, 杜绝类似现象出现, 监理方在巡查时, 再次发现类似问题, 将进行严肃的罚款处理。 二施工质量方面: - 个别班组未按要求对支架主要紧固螺栓进行防退标记, 或标记太少。 - 个别班组支架加固不满足要求(发现的问题部位已整改)。 - 个别班组施工完成后, 离场前未对支架紧固螺栓进行全面检查, 出现极少数螺栓松动。 要求①支架紧固螺栓必须全部进行防退标记。②支架加固必须按图纸进行施工。③安装完成离场前必须对所有支架紧固螺栓进行检查, 杜绝个别螺栓松动现象出现。 另在后浇混凝土楼板屋面上安装支架时, 必须对后浇混凝土的厚度进行确认, 为保证安装质量, 厚度小于 8CM 的禁止安装, 否则由此产生的一切后果, 应由施工单位承担。 总之要求大家必须抓严抓紧安全管理, 保证施工安全。管好施工质量, 避免返工及罚款。			



主送单位	安徽跨江电缆工程有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽涡阳上电俊能新能源有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光 伏发电项目监理部	发文时间	2023.6.02



安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理例会

日期

年 月 日

[illegible]