

XM4: 会议纪要模板

会 议 纪 要

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

会议地点	涡阳 俊能公司会议室	会议时间	2023-7-14
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 安全学习培训, 安全管理; 施工质量管理。			
上次会议问题落实情况: 上次会议提出的安全防护措施, 绝大部分班组已安排到位, 执行情况还不错, 但是仍有个别班组执行的不好, 如个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容: 监理单位: 郭俊兴 今天再次和大家明确施工现场安全管理责任重于泰山, 所有施工管理人员都有很重的安全管理责任; 施工现场班组长是安全管理第一责任人, 是最直接的当事人, 所有安全管理一刻都不能放松。 根据施工管理相关规定, 今天再次组织大家进行安全学习培训, 要求大家安全警钟长鸣, 切实提高安全防范意识。随时提醒作业工人主要安全, 严禁违章作业, 确保施工安全。 最近天气越来越热了, 最近现场巡查发现问题: 一. 施工安全管理方面: 1. 个别工人不能按要求规范佩戴安全帽。 2. 个别班组不能按要求布置屋面安全警示带。 3. 个别工人不能按要求规范佩戴安全带。 天气热, 气温高了不是违章的理由, 以上类似问题不得再次发生, 现场巡查时再发现类似问题将根据工程管理规定进行严厉考核, 希望各班组长严格要求, 抓紧现场安全管理, 杜绝违章问题再次出现, 否则对相关班组长进行相应的考核。安全管理方面要求所有施工管理人员注意以下问题。 1. 现场作业工人不得以天气炎热为由, 不带安全帽; 不穿反光背心。 2. 遇到雷雨天气, 要高度警惕雷电伤人, 在雷电出现前及时撤离屋面。严禁雷雨时作业人员在施工屋面停留, 并远离树下。 3. 已经进入高温天气季节, 各班组长及工程部必须保证现场作业人员手中人人有将温药品, 避免现场作业人员出现中暑。 4. 所有班组在雷雨季节安装施工, 在完成支架安装的同时, 必须及时完成防雷接地系统的安装, 避免遇到雷雨天气造成组件及电器设备的损坏。 二. 施工质量方面: 1. 再次要求班组长在安装完成离场前对所有支架紧固螺栓, 压块螺栓进行仔细检查, 防止出现螺栓松动现象。 2. 地脚螺栓空一定要清干净并必须注入结构胶。 3. 严禁直流电缆绕梁敷设。			



4. 直流电缆两端号码管号码必须相互对应一至，严禁遗漏。
 5. 逆变器、电表箱距离地面高度一定要大于 1.8 米以上。
 6. 预留直流电缆保护管最低处一定要做排水孔，切勿遗忘。
 7. 所有电缆进出线在保护管口必须做防火封堵。
 8. 在支结构所有紧固螺栓处必须做好防退标记。
 9. 发现支架布置有异常，及时和工程部负责人联系，严禁私自改动支架布置。
- 以上问题要求所有施工管理人员及班组长高度重视，严格要求，避免返工，对多次出现安全问题；施工质量问题的班组，监理方本着第一次警告并返工，第二次罚款返工；第三次直接清理出安装队伍的原则进行处理。

主送单位	安徽跨江电缆工程有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽涡阳上电俊能新能源有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.7.14



安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理例会

日期

2023 年 7 月 14 日

（2005年）
（电项目）