

XM4: 会议纪要模板

会 议 纪 要

编号: JL-033

工程名称: 安徽宿州涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

签发

2023-09-08

|       |           |      |            |
|-------|-----------|------|------------|
| 会议地点  | 俊能涡阳公司会议室 | 会议时间 | 2023-09-08 |
| 会议主持人 | 郭俊兴       |      |            |

会议主题: 施工安全学习培训,施工质量。

上次会议问题落实情况:

上次会议提出的安全防护措施,绝大部分班组已安排到位,执行情况还不错,但是仍有个别班组执行的不好,如安全带、安全帽佩戴不规范,个别人未佩戴安全帽等。

本次会议内容:

监理单位:郭俊兴

最近现场巡查发现个别班组连续多次出现安全违章现象;个别班组长不服责任,对施工巡查的安全管理以包代管,管而不严,出现职务管理违章现象;个别班组长对新进场的作业人员不能及时进行安全及技术培训,造成个别小组安装质量不合格而返工现象。针对以上问题现决定对个别班组长进行2000元罚款处理。

一、下面我给大家讲两个违章施工队案例:

①广西防城港地面集中光伏电站在组件安装过程中,支架最高处到地面4-5米,安装工人不带安全带高空违章作业,造成两名安装工人从简易脚手架上坠落,造成两人重伤,致使项目被勒令全面停工整改,罚款。造成直接经济损失150多万元。

②江西上饶一个屋面分布式光伏项目,在组件安装过程中,由于安装工人未按要求佩戴安全带,有两名工人从三楼屋面坠落到地面,造成一死一重伤的严重安全事故。项目被勒令全面停工整改,造成直接经济损失200多万元。

血淋淋的教训,应该惊醒我们所有的管理人员及班组长,必须高度重视安全管理工作。确实把施工安全放在第一位,没有安全保证,一切都是零。各级负责人已经都签订了安全施工责任书,大家一定想清楚违章施工,一旦发生安全事故,要付出怎样的沉重代价。所有说安全无小事,安全管理责任重于泰山。

要求大家务必加强安全管理,事故现场必须按要求做好安全防护措施,保证施工安全,杜绝违章施工的现象发生,监理部、工程部同时加大巡查力度,发现违章作业的现象在及时制止的同时对班组负责人及违章人员进行批评教育,并追究相关责任人的责任。

对于多次出现违章作业的不听警告的班组将及时的要求停工整改,再次出现违章作业的个人及班组将被清理出施工队伍。

四. 施工质量方面;

最近现场巡查过程中发现一下问题;

①个别班组接地扁铁搭接、焊接,扁铁与接地圆钢搭接焊接不符合规范要求。

②个别班组接地扁铁黄绿漆涂刷部符合要求。

③个别班组安装完成的组件组件版面平整度不符合要求。



以上问题班组应该已经接到了工程部的通知，要求一周内，必须进行返工处理，否则禁止在进行安装施工。

|      |                                    |      |            |
|------|------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 安徽跨江电力工程有限公司涡阳项目部(总包项目部)           |      |            |
| 抄送单位 | 安徽涡阳俊能新能源有限公司(建设单位项目部)             |      |            |
| 发文单位 | 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理部 | 发文时间 | 2023.02.18 |
|      |                                    |      |            |



## 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2023. 年 9 月 8 日

[illegible]