

会 议 纪 要

工程名称：昆山旭发 1.49MW/樱花卫厨 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZXSD-HY-003

会议地点	会议室	会议时间	2022. 11. 28 18:00
会议主持人	李大超		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：廖家扬 李大超 叶志文 张华 赵晨 王清泉 李军伟			
会议主要内容：			
一、施工单位：			
樱花项目：			
1、防水工作已完成，等下雨天再次检查一下漏水点。			
2、防锈工作已完成 80%，如果不下雨，预计明天能完成。			
3、电缆沟已完成主体开挖。			
4、材料到货情况：明天钢管进场，后天焊接钢管。夹具已组装 200 多套。计划本周五（2 号）吊装，周本人员进场培训，总共新进场人员 6 人（统计一下健康码、行程码给张华）。组件 7～8 号到货 300KW 左右先走表。逆变器 12 月 6 号左右到。并网柜 12 月 10 号到货，需厂家到场拼装。			
5、并网时间选择 17 号或 18 号。			
6、问题和协调事宜：暂无			
旭发项目：			
1、7#厨房已浇注 220 个，今天在拆模。新厂房旁过路电缆已埋好管，预计 2～3 天完成。本周四模具定位，周五浇注，（一天最多浇注 550 个），周六拆模。			
2、材料到货情况：支架本周三、四到货，到货后先装底座。			
3、并网时间在 20 号或 21 号，基本已确定。			
4、问题和需协调的事项：因旭发厂对桥架的特别要求，需要确认桥架的材质，用 FRD(玻璃纤维)，需与旭发厂再确认。新厂配电房情面防水问题（廖总回复：不需要我们处理）。35kV 配电房 9 号停电，也有要能拖到 20 号以后。			
5、材料及到货情况：旭发本周五、六夹具到场，电缆沟所用钢管有现货。			
二、监理单位：			
1、安全文明施工方面：两个项目的安全基本可控，上周末发生轻伤事故，希望继续保持。			

安全文明施工（安全方面，樱花现场工人安全帽佩戴基本都是规范佩戴，文明施工方面，樱花基本能做到每天产生的建筑垃圾及时清理出场；安全管理方面，两个项目的安全管理基本做的比较到位，安全围挡、警示牌、登高安全带的使用做的基本到位。施工手续齐全。）

特别提醒：

在屋面作业人员不要在工作的时候看手机，不管是彩钢瓦屋面还是水泥屋面，要是看手机就停止作业。如果一边看手机一边工作，如果一不小心踩空或踩到屋面脆弱的地方，很容易出安全事故。

樱花在正式支架安装前务必对采光带做好防护措施，什么时候做好什么时候施工。对待安全隐患不能有半点大意。

现场切割作业必须配戴护目镜，防护眼睛。

施工现场临时用电在使用前由电工进行检查，确认漏保开关工作正常，每天使用后要关掉收好。

现场不要出现超龄人员，特别是登高作业。

2、旭发屋面原有的防雷接地带虽已经刷了油漆，但能看出内部已经有生锈导致的气泡，希望在做防雷接地前进行一次接地电阻测试。

3、施工进度计划重新编排，原进度计划已不适合。比如原计划 21 日浇注，到 27 日才浇注。电缆沟开挖旭发的 21 日，实际 26 日/樱花 21 日，实际 23 日。旭发原计划 24 日逆变器进场吊装、27 日支架进场吊装安装。

4、材料到货计划重新整理一下，包括材料设备最终的厂家确定

5、施工质量和工艺方面：现场施工一定要按专业施工交底要求进行，施工质量务必符合设计和相关规范要求。第一次施工前做好技术交底，就算以前做过，也要做一次，由施工技术人员完成。

完成的施工成果要以施工记录的形式保留下来，比如水泥支墩定位放线记录、混凝土浇注记录、电缆沟开挖记录等分项工程施工记录。

再次提醒，吊装作业、浇注作业、第一次分项工程专业施工一定要提前通知监理到场检查、见证和旁站

6、材料到货方面：上周樱花夹具到货，旭发用了 C30 混凝土。

再次提醒，到场的材料首先要符合图纸和规范要求，做好自检，做好材料报验手续上报监理现场检验。如果材料不符，应及时和厂家联系，确认到货材料和订货材料规约是否一致。如不一至，及时退场处理。

7、项目资料方面： 进场报审的资料现场完成情况如何？审查意见里的资料补齐了没有？项目

资料要随着项目进展同时进行。

8、由于天气越来越冷，现场施工要做好防寒潮准备，特别是水泥支墩的浇注，抢在低温来临之前完成。。

三、建设单位：

张华：旭发的两个资料没有提供：登高和动火证。

叶志文：到场货物要有个时间表、不光通知监理验收，同时也要通知业主单位验收。每周要有个周计划（进度、材料时间表）

廖总：

1、周计划落实到位。

2、旭发周三总经理到，提前把现场有困难或不好做的事，提出来先沟通。

3、樱花的渗水和防锈问题是否到位，明天去看一下。

4、所有人员资质要齐全，人证合一，年后落实。

5、每个人在工地项目拍摄的照片，最后汇总，最好的奖励 10000 块奖金。

6、早会拍照要有笑容。

7、对监理提出的要求要执行到位。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：江苏中鑫趋势新能源技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 11 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发


签 发：王立杰

会议签到表

项目名称：樱花卫厨 1.49MW/旭发电子 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

会议主题：项目周例会 会议

会议日期：2022 年 11 月 28 日

序号	姓 名	单位
1		
2		
3		
4	李仕立	常州正德
5	李伟	建院一公
6	王清泉	
7	张平	
8	叶志文	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		