

会议纪要

工程名称：昆山旭发 1.49MW/樱花卫厨 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZXSD-HY-007

会议地点	项目公司会议室	会议时间	2022.12.26 18:00
会议主持人	李大超		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：陆晓晔 张华 赵晨 王清泉 叶时刚			
会议主要内容：			
一、施工单位：			
樱花项目：			
1、组件安装完成 11.7%，6#、10#桥架安装完成 100%。本周将完成桥架和过路桁架的施工，制作逆变器支架。			
2、安全情况：上周安全基本可控，安全措施落实到位，监护人员到位，作业手续齐全，班会制度每日进行中，防疫情况良好，未发生安全事件。本周将继续保持，加强现场安全管控。			
3、材料到货情况：上周日直流电缆全部到场，固德威 50KW 逆变器到场 4 台。			
4、问题和协调事宜：暂无。			
旭发项目：			
1、上周浇注了 3#厂房中间气楼上的水泥支墩，后续浇注等人员大部分转阴后再浇注。7#厂房支架已完成安装 92%。支墩浇注完成 80%，配电房并网柜基础浇注已完成。本周以安装支架为主。			
2、安全情况：现场班前会、警示标识到位、施工手续齐全、人员监护到位，进场人员体温正常，防疫正常，未发生安全事故，整体安全可控。			
3、材料到货情况：上周无材料到货，电缆明天（明天）发货。			
4、问题和需协调的事项：暂无。			
二、监理单位：			
1、疫情情况：目前现场管理人员基本都成了阳性，这对项目工作管理造成了不小的影响。已经得阳的人员尽量多休息，防止病情严重。能进入厂里的，一定要做好自我防护；不能进去厂区内的，把工作任务和要求交待到施工班组负责人。			
2、安全文明施工方面：两个项目的安全基本良好，上周末发生轻伤事故。但是还存在一些不够重视的问题：樱花材料堆放区及加工区的物品摆放较乱，用电设备存在一闸多机的现象，不符			

合施工现场安全文明管理要求和临时用电管理要求。樱花其它厂房需上去的爬梯与要张贴警示标识，特别是 10#厂房上下屋面的地方是一个已经塌陷的彩钢瓦，要铺垫一些木板，防止人员多次踩踏损坏原彩钢瓦造成人员掉落危险。其它基本正常。

本周安全要注意的方面：旭发的车棚施工前做好上下爬梯和临边安全警示。临时用电严禁一闸多机同时使用，严禁使用不带漏保开关。特种作业人员必须持证上岗，超龄人员不得参与施工，施工作业手续一定要齐全，施工人员的安全意识的加强。

3、施工质量情况：（樱花）上周开会提出的组件施工过程中的问题还是没有引起高度重视，出现了组件安装过程中踩踏组件等的一些问题。希望认真缕一下施工工序，不光是组件安装，如果工序不对，将直接会对质量造成影响。（旭发）7#厂房支架安装情况：整体安装质量基本可控，上次的问题基本整改到位。

4、影响施工进度的因素。疫情原因导致多数施工人员感染对进度的影响较大、其次是设备到货的影响。

5、所有的主要进场材料、设备、构配件报审报验手续要把厂家质量证明文件的相关资料一并附上去。支架安装前要对水泥支墩做一次回弹测试，符合要求后再安装。

三、外部协调：无。

四、建设单位：

1、生产准备需要，请樱花项目准备并网柜、逆变器、组件、并网电缆的设备到货开箱检查资料。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 施工单位：苏州建德一方能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	

发文时间 2022年12月27日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发 李天超