

会议纪要

工程名称：昆山旭发 1.49MW/樱花卫厨 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZXSD-HY-001

会议地点	会议室	会议时间	2022.11.14 18:00
会议主持人	李大超		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：李大超 叶志文 张华 赵晨 刘长莲			
会议主要内容： <ol style="list-style-type: none">1、图纸明天早上要打印出来，明天下午图纸会审。2、有煤气管道处，要与交流电缆进行避让，符合净距要求。3、三级安全教育培训交底明天下午完成。4、组织机构明天中午之前完成。5、非机动车候车棚用斜爬梯上下。6、急救药箱配置，明天配置，安全帽在有效期内，进场施工全部穿反光背心。7、施工进度是否可以提前一点（回复可以，明天提供两个项目新的进度计划表）8、爬梯什么时候做好（回复一到两天做好）。9、预埋件已买，4~5天到货。并网柜为兴业电气，电缆未定，逆变器正在落实。10、把材料设备信息发到群里。11、通信录、组织机构、进度图更新上墙12、施工方面：明天准备三级安全教育，后天入场放线及铺设防火卷材。13、对彩钢瓦屋面进行表面损坏检查14、备案手续进展：旭发资料已提交了部分。15、计算书打印出来。16、站班会 8：30 进场，进场 24 小核酸，获取当天采样记录。17、旭发临建什么时候拆除？18、施工人员身体状态，叉车、吊车手续。19、明天上午组件厂家到场，提出检测要求。20、明天上电领导全在。21、注意材料堆放、存放的成品保护。22、吊装位置选择合理，分散及时。			

23、施工图、铭牌、可视化标识。

24、确认厂区内三相电源是三相四线还是三相五线。

25、五牌一图工落实到位。

主送单位	建设单位：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司 总包单位：江苏中鑫趋势新能源技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年11月13日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：