

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

签发：高立标
编号：JL-C02-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 10 月 13 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况

1、光伏场区：

- (1) 支架完成 0.55 兆瓦；
- (2) 组件完成 0.55 兆瓦；
- (3) 打桩完成 3 兆瓦；

二、下周计划：

1、光伏场区：

- (1) 组件安装 0.7 兆瓦，
- (2) 支架安装 1 兆瓦，
- (3) 打桩完成 7 兆瓦，
- (4) 桩头防腐 1000 根；

材料及设备到货情况：

①预应力管桩到货 11655 米，②支架到货 35MW/95.499MW，③低压电缆 24048 米，④汇流箱 315 个全部到货；⑤4 平方线到货 363000 米，6 平方线到货 363000 米，⑥组件到货 23.9MW/95.499。

三、监理工作要求：

1、二期料场灭火器未做定期检查、缺少安全标识标牌，不符合安全文明施工要求，必须尽快落实到位；

2、二期管桩桩头未做除锈防腐，尽快安排人员落实，要求必须按照施工工序进行施工；

3、二期开工一个月，开工报审相关资料不全，总包单位尽快完善资料进行报审；

4、现场作业人员安全防护措施不到位，现场违反安全文明施工管理规定的作业人员较

多，总包单位必须加强安全管理和教育培训，杜绝习惯性违章重复发生；

5、现场管理人员加大现场的检查力度，加强对秋季施工的防火、防滑等预防措施，同时加强道路交通安全管理工作并开展专项活动全面执行，做到防范于未然；

四、建设单位提出的要求

1、二期资料尽快报监理单位审查；

2、二期初步设计图纸尽快和设计单位联系出图；

3、储能土建工程尽快施工，避免影响工期；

4、二期打桩施工地点较分散，要及时告知各作业地点，便于现场施工管理；

5、根据山东新能源要求二期必须将在 12 月 20 日全容量投产，目前施工进度滞后必须加快施工进度，保证施工能按时间节点完成，同时做好现场安全、质量等管理工作；

五、会议协调的问题

暂无

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 10 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

[illegible]