

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

签发：高立标
编号：JL-C02-025

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 04 月 30 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表
会议主题：工程周例会			
会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况 1、光伏场区： （1）支架完成 0.1 兆瓦，组件完成 1.25 兆瓦； （2）打桩完成 1.6 兆瓦； （3）汇流箱安装完成 6 台； （4）接地完成 2 兆瓦； （5）电缆敷设完成 10 根； （6）电缆桥架制作完成 200 米； （7）电缆沟开挖完成 500 米。 2、升压站工程： （1）资料整理 3、储能场站： （1）站内消缺； （2）资料整理。 4、集电线路工程： （1）#6 号集电线路 36#-37#箱变电缆敷设、铺沙盖砖及回填。 5、送出线路工程： （1）全部完成，已带电。 二、下周计划： 1、光伏场区： （1）组件安装 3 兆瓦，支架安装 3 兆瓦，打桩 3 兆瓦； （2）汇流箱安装 5 台； （3）电缆敷设完成 8 根，电缆沟回填完成； （4）组件接地完成 3MWp。			

2、升压站工程/储能站： （1）升压站站内消缺，资料整理； （2）储能场站消缺，资料整理； 3、集电线路： （1）#6 号集电线路 35#—29#号箱变电缆敷设完成、回填完成。 4、材料及设备到货情况： / 三、监理工作要求： 1、进度方面总包单位必须抓紧进行土地协调，增加人力、设备加快施工进度，确保 5 月底实现全容量并网； 2、五一期间总包单位要加强现场安全管理，现场安全员要加强现场巡视工作，加强作业人员的安全教育培训，提高作业人员安全意识，严禁酒后上岗； 3、总包单位要储备防汛应急物资，进行防汛检查，组织防汛应急演练； 4、建设单位下发的《风险提示函》，总包单位必须逐条落实。 四、建设单位提出的要求： 1、刘强主任宣读《风险提示函》，要求总包单位必须重视安全并加强施工现场的安全管理； 2、总包单位和监理必须做好审计资料整理工作，迎接审计检查； 3、施工单位、监理单位 5 月 15 日前必须完成一期资料档案验收归档工作； 4、总包单位必须加快土地协调进度和施工进度，确保 5 月底全容量并网发电，如不能如期并网，将按照合同条款对总包单位进行考核。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70MW）工程监理项目部	发文时间	2024 年 04 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70MW)

[illegible]