

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦） 签发：高立标
编号：JL-C02-015

会议地点	升压站会议室	会议时间	2024 年 1 月 21 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况 1、光伏场区： (1) 支架完成 4.5 兆瓦，组件完成 3.5 兆瓦 (2) 打桩完成 3.5 兆瓦 (3) 围栏施工完成 500 米 (4) 26 区消缺整改 (5) 箱变基础完成 2 个，钢平台安装完成 2 个 2、光伏区电气： (1) 汇流箱安装完成完成 3 台，汇流箱接线完成 3 台。 (2) 电缆敷设完成 3 根，环网接地完成 800 米。 (3) 桥架安装完成 100 米，场区电气消缺。 (4) 节前检查，排除安全检查隐患。 3、储能场站： (1) 储能场区围墙砌筑 50%, 雨水泵站安装完成，碎石地坪完成 20%。 4、升压站电气： (1) 消缺整改 5、集电电路： (1) 资料整理 6、送出线路： (1) 资料整理 二、下周计划： 1、光伏场区：			

(1) 组件安装 3 兆瓦，支架安装 3 兆瓦，打桩完成 2 兆瓦；

(2) 箱变吊装完成 2 台；汇流箱安装 5 台，汇流箱接线完成 5 台。

(3) 光伏区电气消缺，汇流箱通讯消缺全部完成，节前大检查。

2、升压站工程：

(1) 站内消缺

3、集电线路工程：

(1) 资料整理

4、储能场区：

(1) 储能场站场平完成，碎石铺设全部完成。

(2) 围墙砌筑全部完成

5、送出线路：

(1) 资料整理

材料及设备到货情况：

消防水箱到货。

三、监理工作要求：

1、请总包单位尽快确定春节前停工时间，提供工程停工申请表，年后的开工计划，停工期间的值班通讯录、值班表。

2、施工资料要及时提交，按照现场的施工进度，同步提交相应的施工资料，避免出现施工完成后资料依然未提交。

3、现场个别接地环网，电缆等隐蔽工程未报验。现场隐蔽工程施工时，隐蔽前施工单位必须及时报验，待监理、业主检测合格、留取影像资料后，方可进行下一项施工作业。总包单位若不报验，擅自回填，后续相关资料我监理单位不予确认签字。

4、在新胜施工区域发现，随车吊吊装浮船时施工人员在浮船上一同起吊，情节严重，构成重大威胁的安全隐患，对违规车辆及施工人员根据相关规定进行处罚。

5、二期光伏区桥头段，直流电缆桥架安装时桥架支架过短且在桥架转弯处缺少支架，导致桥架与水面接触，电缆被水浸泡；直流电缆桥架下支架间距过大，导致桥架中间凹陷，总包单位必须尽快整改并报我监理单位复查。

6、个别鱼塘组件安装时未放线，组件安装不在同一水平。其次组件安装时，组件与组件之间间隙过大，不符合图纸设计规范，施工单位必须做好技术交底并加强施工质量管控。

7、现场大部分焊接等动火作业，未配备灭火器。个别鱼塘施工现场出现生火取暖现象，

消防意识薄弱，极容易发生火灾，总包单位必须加强现场动火管理及防火措施。

8、个别鱼塘汇流箱直流电缆铜鼻子打磨不到位，4 m²光伏线接入时漏出铜丝，储能围墙混凝土未采取冬季施工措施，要求总包单位加强施工工艺质量的管控。

9、现场习惯性违章：个别施工人员不戴安全帽、高空作业不戴安全带、浮船上未配备救生圈、部分现场施工人员吸烟，总包单位必须加强现场安全管理。

10、上周箱变基础完成2个，未报验我监理单位，且未见总包单位提供桩基静载试验、承载力测试、地基土质检测试验报告，后续相关资料我单位不予确认。

11、个别鱼塘桩头未除锈刷漆先安装支架，后续除锈施工困难，施工单位必须按照图纸要求先桩头除锈刷漆再安装支架。

12、一期竣工图已提交我监理单位，发现图纸上写有根据现场情况可改动等语句，要求总包单位联系设计院尽快整改交付一期竣工图。二期光伏区施工图纸未全部提供，总包单位联系设计院尽快交付光伏区施工图纸。

13、总包单位必须增加人力，加快一期消缺进度。同时充分盘点并利用现有人力、机械等资源，加快二期项目春节前的施工进度。

四、建设单位提出的要求

1、总包单位应加强对一期现场消缺整改，增加消缺人员，尽快完成一期消缺工作。

2、二期施工进度缓慢，总包单位应采取赶工措施，加快施工进度。

3、现场隐蔽工程须报验监理单位确认，合格后方可进入下一道施工工序。

4、一期资料3月份验收，二期资料7月份验收，8月份一期、二期工程移交生产。要求总包单位，监理单位，抓紧对一期、二期资料的完善及梳理。

5、一期施工过程中存在设计变更的地方，总包单位需要提供相应的资料，并加强对一期竣工图的自审工作。

6、总包单位应加强对现场施工质量的管控避免后期消缺，总包单位须对电气设备的端子压接等施工质量再查一遍，如汇流箱的电缆接入、箱变的电缆接入等。

7、储能站施工区域发现现场施工人员不戴安全帽、吸烟，要求总包单位加强安全管控。对现场已损坏监控尽快修复。

8、监理单位应对总包单位的安全措施费使用情况进行检查，检查是否专款专用于安全方面。

9、总包单位一定要做好春节前、春节放假期间的安全工作。			
主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥 城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（二 期 70MW）工程监理项目部	发文时间	2024 年 1 月 21 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70WM)

[illegible]