

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

编号：HYJY-ZHJL-08

签发：严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 01 月 06 日
会议主持人	严足贤	参会人员	签到表附后

会议主题：

天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）监理例会。

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划

1、光伏场区土建：

- (1) 预制桩施工已完成 5864 根 23WM, 积累完成 28.75%
- (2) 桩头除锈已完成 5123 根 19.7MW, 积累完成 22.38%
- (3) 支架安装：支架安装 80WM(已完成 8.8MW, 积累完成 11%)
- (4) 桩头除锈 850 根，累计 4464 根截至本周管桩施工累计：陆地 4869 根 28762 米，水上 782 根 8562 米，合计 5651 根 37324 米

2、升压站工程：

- (1) 围墙：墙体砌筑完成 95%
- (2) 综合楼：框架整体浇筑完成 100%
- (3) 辅助用房：地梁浇筑完成 100%；
- (4) SVG：基础浇筑完成 100%
- (5) 站用变：基础浇筑完成 100%
- (6) 小电阻：基础浇筑完成 100%
- (7) 避雷针：基础浇筑完成 100%
- (8) 事故油池：墙体砌筑完成 100%
- (9) 主变：主变基础立模完成 100%
- (10) GIS:GIS 基础立模完成 100%
- (11) 消防泵房：基础垫层 100%，集水坑完成 100%

3、主要设备到货情况

管桩本周到货：7 米 252 根；8 米 224 根

本周累计 476 根, 3305 米

- (1) 4 米 1647 根
- (2) 5 米 1758 根
- (3) 6 米 1480 根
- (4) 7 米 1508 根
- (5) 8 米 2702 根
- (6) 9 米 1288 根
- (7) 10 米 323 根
- (8) 12 米 150 根
- (9) 13 米 340 根
- (10) 累计到货 12236 根

支架本周到货: 10MW

光伏区、升压站下周计划:

1、光伏厂区土建:

- (1) 管桩施工 350 根,
- (2) 桩头防腐 600 根,

2、光伏场区安装:

支架安装 78 组, 3MW,

3、升压站工程:

- (1) 主变基础全部完成
- (2) GIS 基础全部完成
- (3) 预制仓基础全部完成
- (4) 消防泵房水池、垫层浇筑完成
- (5) 女儿墙排水口完成
- (6) 综合楼脚手架拆除

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、光伏区桩头除锈防腐必须刷均匀, 干净, 避免后期二次返工, 需重视。
- 2、现场材料要做到轻拿轻放, 防止材料相互碰撞造成镀锌层损坏。
- 3、光伏区打桩一定要注意标高, 控制管桩施工时的标高和垂直度, 避免后续支

架组件安装造成波浪和剪刀口情况发生。

4、现场打桩前对打桩人员必须做安全交底和质量交底工作，并必须严格落实到位。

5、水上安装支架，必须保证施工人员配备救生衣、安全帽等防护用品，安全员必须严格做好安全工作。

6、凡是时进入施工现场人员，都必须严格佩戴安全帽并扣好帽带，登高作业必须系好安全带，反光背心穿在外面。

三、建设单位提出的要求

1、现场加强对现场施工人员安全管理工作，增强人员安全意识，必须避免安全事故的发生。

2、对现场所有机械设备需报审的尽快报审，过期的设备补上检验标志，另外做好定期的设备维护。

3、现场施工人员必须购买保险，并做好登记。

4、光伏区环境问题，道路，路面清洁工，做好环保工作。

5、光伏区质量问题，控制管桩施工时的标高和垂直度，同时支架安装保持在一个平面，减少误差。

6、现场完成的施工项目要加强成品的保护，基础浇筑完成要做好养护工作。

7、现场钢筋制作必须要将钢筋垫好，做好钢筋摆放支架和钢筋加工棚。

8、升压站临时电源一定做到接地，要求规范使用，避免人员触电。

9、升压站消防水池基础施工时，一定要做好人员安全监护，避免堆土坍塌造成人员伤亡。

10、按照项目部资料要求尽快提供，工程进度材料、隐蔽工程材料、开工资料等，做好后续资料对接。

11、各个单位做好质检准备工作。

12、做好个人疫情防控工作，保证工程进度。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司
抄送单位	/

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城 石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 01 月 06 日
------	---	------	------------------

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

