

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

编号：HYJY-ZHJL-09

签发：严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 01 月 13 日
会议主持人	严足贤	参会人员	签到表附后

会议主题：

天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）监理例会。

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划

1、光伏场区土建：

(1) 管桩施工 350 根；

(2) 桩头防腐 600 根；

(3) 支架安装 78 组，3MW；

2、升压站工程：

(1) 主变基础全部完成

(2) GIS 基础全部完成

(3) 预制仓基础全部完成；

(4) 消防泵房水池、筏板浇筑完成

(5) 女儿墙排水口完成

(6) 综合楼脚手架拆除

(7) 辅助用房框架立模、钢筋绑扎完成

3、集电线路工程：

(1) #1、#2 号区域集电线路开挖

4、主要设备到货情况

(1) 箱变一体机 6 台；

(2) 钢平台 4 个；

光伏区、升压站下周计划：

光伏厂区土建：

(1) 管桩施工 350 根，

(2) 桩头防腐 600 根，

2、光伏场区安装:

- (1) 支架安装 78 组;

3、升压站工程:

- (1) 消防泵房墙体浇筑
- (2) 围墙压顶浇筑

4、集电线路工程:

- (1) 光纤、分支箱采购;
- (2) MPP 管采购并入场;
- (3) 顶管设备进场

二、监理单位的要求及安全文明施工

1、传统节日春节放假停工期间安排好人员现场看护,现场看护人员不得少于两人。

2、春节期间现场做好防火防盗工作,特别材料堆场加强看管和灭火器配备到位。

3、节日期间现场看护人员,配备好铁锹、手电、水桶等工具每日做好现场巡视及夜间巡查,发现问题及时报上级领导及视情况的严重性可直接报警处理。

4、施工单位在落实好看护人员要进行安全交底和看护期间的工作要求交底,一定要落实到位。

5、施工单位做好节后施工人员进场、材料进场计划。

6、施工单位对节后进场人员做好安全交底及质量交底并落实到位。

三、建设单位提出的要求

1、周报要完善,上周计划完成情况、本周完成情况、下周计划,如果未按计划完成需要采取那些措施,特别安全问题和协调项都要记录清楚;

2、现场管理人员、特殊施工人员要做到人证合一、持证上岗;

3、天合公司要体现出你们的公司管理文化,现场做到安全文明施工;

4、现场施工要按照设计、质量规范要求去做,确保工程质量;

5、总监理工程师提出派总代驻场,需要提出申请得到同意后才有效;

6、钢筋加工需要有加工棚,钢筋需要做好防雨防潮。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司

发文单位	常州正衡电力工程咨询有限公司及 肥城布幔镇 150MW 农光+渔光互补项 目（第一期 30MW）工程监理单位	发文时间	2022 年 01 月 11 日
------	--	------	------------------

注：全文内容详见附件，附件清单见附件。

150MW 农光+渔光互补项目
第一期 30MW 工程监理单位

