

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）

编号：HYJY-ZHJL-10

签发：严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 02 月 10 日
会议主持人	严足贤	参会人员	签到表附后

会议主题：

天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）监理例会。

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况及下周计划

1、光伏场区土建：

- (1) 管桩施工 350 根；
- (2) 桩头防腐 600 根；
- (3) 支架安装 78 组，3MW；

2、升压站工程：

- (1) 主变基础全部完成
- (2) GIS 基础全部完成
- (3) 预制仓基础全部完成；
- (4) 消防泵房水池、筏板浇筑完成
- (5) 女儿墙排水口完成
- (6) 综合楼脚手架拆除
- (7) 辅助用房框架立模、钢筋绑扎完成

3、集电线路工程：

- (1) #1、#2 号区域集电线路开挖

4、主要设备到货情况

- (1) 箱变一体机 6 台；
- (2) 钢平台 4 个；

光伏区、升压站下周计划：

光伏厂区土建：

- (1) 管桩施工 350 根，
- (2) 桩头防腐 600 根，

2、光伏场区安装：

- (1) 支架安装 78 组；

3、升压站工程：

- (1) 消防泵房墙体浇筑
- (2) 围墙压顶浇筑

4、集电线路工程：

- (1) 光纤、分支箱采购；
- (2) MPP 管采购并入场；
- (3) 顶管设备进场

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、现场新进人员做好安全、质量交底，无关人员不得进入施工现场。
- 2、关键部位要提前报审，未报审施工将进行考核。
- 3、升压站基础墙砌筑，砖缝砂浆不饱满，不得出现明缝瞎缝，对不合格的进行整改。
- 4、总包单位落实好人员进场和材料进场计划，进行上报；
- 5、水上施工加强安全管理，安全帽、安全带、救生衣等防护用品佩戴到位，施工水塘要配救援船和救援用品。
- 6、集电线路融管施工在道路上，要做好围挡、摆放警示牌和警示灯，专员指挥交通。
- 7、集电线路电缆井开挖一定要做好放坡或进行边坡防护，防止塌方造成安全事故。

三、建设单位提出的要求

- 1、周报按分项工程关于安全要写详细；
- 2、光伏区施工进度缓慢加快施工进度，合理增加人力物力；
- 3、升压站施工比较缓慢，未报验先施工将进行考核，同时加强现场管理；
- 4、升压站先平整好场地确保主变安全进场，同时做好主变震动检测；
- 5、升压站的备用电源落实路径；
- 6、集电线路电缆进升压站穿墙地，用千斤顶做好防护防止围墙坍塌，造成安全事故。
- 7、施工现场的材料、设备和已完成的工程必须加强成品保护；
- 8、二期的无功补偿设备要与一期保持一致。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合 肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（第一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 02 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

150兆瓦
项目

会议签到表

[illegible]