

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：王上贤
编号：JL-C02-0306

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 06 月 30 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度

会议内容：

一、施工单位本周项目施工情况

1、光伏场区：

- (1) 组件安装 1MW；
- (2) 支架安装 1MW
- (3) 检查组件跨接接地；
- (4) 组件跨连接接地；
- (5) 组件小黄线接地安装 6 个区域；
- (6) 场除草完成 5 个方阵；
- (7) 12 台箱变平台护栏门安装全部完成；
- (8) 场区围栏安装 1000 米；
- (9) 光伏区各区域对首次并网设备只查自检；

2、升压站工程：

- (1) 消缺整改；
- (2) 自检自查；
- (3) 并网成功；

3、集电线路工程：

- (1) #1、#2 集电线路并网成功

4、输出线路工程：

无

二、下周计划：

1、光伏场区：

- (1) 管桩施工 1 兆瓦；

(2) 围栏施工 5 个区;

(3) 组件安装 1 兆瓦;

(4) 支架安装 1 兆瓦

2、升压站工程:

(1) 升压站场内清理, 土建扫尾

3、集电线路工程:

(1) #1、#2 集电线路扫尾工作;

4、送出线路工程:

无

三、监理工作要求

1、现场并网区域场地清表未完成, 部分杂草已覆盖组件, 尽快安排人员进行逐个区域排查处理;

2、光伏区个别电缆裸露在地表未预埋的尽快整改消缺;

3、光伏区均已带电, 进入带电区域作业必须安全交底, 严格执行三票三制;

4、光伏区接地环网、组件接地未完成的, 总包单位尽快安排人员进行消缺;

5、光伏区 1#-12#箱变一体机均已带电, 我项目部人员巡视发现箱变护栏门未上锁, 存在严重安全隐患, 避免闲杂人员误入必须尽快上锁;

6、现场管理人员巡视现场箱变一体机、汇流箱发现异常声音时, 必须第一时间联系运维人员进行查看;

7、光伏区部分围栏基础深度不足, 不符合要求, 加强人员技术交底;

8、光伏区个别标识桩损坏的尽快更换;

9、光伏区 3#、9#、10#部分组件跨接地未连接, 不符合要求;

10、12 区汇流箱安装但接地未连接, 存在类似问题的, 总包单位尽快安排人员自查整改;

11、监理下发的整改通知单、联系单总包单位必须逐一整改回复;

12、根据总包单位计划 7 月底一期 80 兆瓦要实现全容量发电, 必须加快进度、增加人力物力及机械投入;

13、加快围栏施工进度并安排人员现场巡视，防止闲杂人员误入带电区域发生安全事故；

14、高温天气频繁，现场必须做好防暑降温工作并配备防暑降温药品、饮品等所需用品，避免人员中暑合理安排并适时调整工作计划，尽量避开高温时段。

四、建设单位提出的要求

五、需要协调的问题

1、民事工作较难开展，原土地和鱼塘面积不满足 80MW 容量，影响光伏区施工进度。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目

[illegible]