

会议纪要

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

签发：王仁贤

编号：JL-C02-031

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 07 日
会议主持人	严足贤	参会人员	附件会议签到表
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况 1、光伏场区： （1）组件跨接接地完成 95%； （2）光伏区除草完成 2 个区； （3）光伏区围栏完成 500 米； （4）自查消缺； 2、升压站工程： （1）自查消缺整改； 二、下周计划： 1、光伏场区： （1）管桩施工 1 兆瓦； （2）围栏施工完成 80%； （3）组件安装 1 兆瓦； （4）支架安装 1 兆瓦； （5）光伏区通讯调试完成； （6）并网区域自查整改； 2、升压站工程： （1）升压站场内清理，土建扫尾，资料收集； 3、集电线路工程： （1）资料收集； 4、送出线路工程： （1）资料收集整理；			

三、监理工作要求

1、现场施工人员较少，加快并网区域的消缺整改施工，需要达到验收条件第一步观感需要满足验收条件；

2、并网区域消缺严格执行三票三制，做好安全监护；

3、进入高温季节做好防暑降温工作，现场配备好防暑药品及茶水，落实错高温施工；

4、高温天气施工防止“热射病”，现场配备好茶水、防暑降温药品，如施工过程中发现身体不适及时脱离高温环境，转移至阴凉通风处休息，补充淡盐水；

5、施工人员中暑现场处置没有缓解一定要及时送医就诊；

6、并网 49 兆瓦，剩余未并网工程量加快施工完成 52 兆瓦的并网，本月底完成一期 80 兆瓦全容量并网做好倒排计划；

7、落实好现场安全管理，发现光伏区消缺人员、围栏施工人员依然存在习惯性违章，发现人员安全违章将进行考核；

四、建设单位提出的要求

1、首批 52 兆瓦并网，实际完成 49 兆瓦，总包单位落实首批 52 兆瓦并网容量；

2、一期 80 兆瓦本月底全容量并网，如不能按期并网总包天合公司出具函件说明实际情况，沟通协调，否则按照合同进行考核；

3、安全月虽然已经结束，落实好百日攻坚和安全提升工作，做好现场安全管理；

4、现场巡视发现现场施工人员依然存在习惯性安全违章，结合督导组、巡查组对新能源项目检查的问题，开展回头看，确保施工现场能够安全施工；

5、图纸不齐全总包单联系设计及时出图，完善竣工图；

6、资料收集整理，做好资料归档；

五、存在的问题

1、民事工作较难开展，原土地和鱼塘面积不满足 80MW 容量，影响光伏区施工进度。

主送单位	常州天合智慧能源工程有限公司
抄送单位	泰安天泰新能源有限公司

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥 城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一 期 80MW）工程监理项目部	发文时间	2023 年 07 月 07 日
------	---	------	------------------

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]